


JXMB8: 会议纪要

监 理 会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-004

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发:



会议地点	监理办公室	会议时间	2016 年 11 月 10 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 施工单位工作汇报以及其他现场施工事宜			
本次会议内容: 一、中石化建设有限公司柯工汇报施工情况: 1.开关站管桩施工完成、垫层浇筑也已完成,钢筋、模板已到场,正在制作。 2.生活区食堂等临时设施已完工。 3.水塘围堰一区土方开挖完成,二区正在施工。 4.打桩船准备工作已到位,箱变桩基础等水位达到一定高度马上开始施工。 5.10 台管径 200 的水泵往一区注水。 下周计划安排: 1.开关站梁板钢筋制作安装。 2.一区水上打桩机预计在 11 月 17 日完成管桩 300 根。 3.二区土方围堰继续开挖运往业主指定地点堆放。 二、正衡赵工 1.施工组织设计缺少现场施工平面布置图、施工总进度计划横断图等,请抓紧时间完善。 2.钢筋原材料检测单位和商品混凝土厂家的资质须尽快上报,进场钢筋由监理方现场见证取样,然后送实验室检测合格后方可使用			





- 3.施工现场仍有部分人员未佩戴安全帽，予以警告。
- 4.开关站.箱变基础和光伏区的预制砼管桩试验必须按图纸设计要求进行试验，合格后进行下道工序。
- 5.鱼塘堰埂专用施工方案尽快报审监理部。
- 6 本周.支架图纸变更未事先通知业主、监理部，以后图纸变更应事先通知业主、监理部，否则后果自负。
- 7 业主要求的每天日报和.碰头会要坚持开，不能间断，白天没时间现定到晚上六点，施工单位主要负责人准时参加。
- 8 监理所下发的.监理通知单要针对所提问题认真整改及时回复。

业主黄总：

- 1.11 月 22 日左右，1 区桩基施工必须全部完成，27 日左右 2 区桩基施工争取完成。
- 2.3 区、4 区争取在明年三月份并网，在年前桩基施工全部完成。
- 2.桩基垂直度，桩位要严格控制，以保证后续支架的安装。
- 3.13 日两车组件到场、15 日逆变器到场，到场后业主、监理部开箱检查无误后并移交施工单位保存集装箱或者仓库。
- 4.箱变基础桩基若不能施工，须在光伏区桩基进行打桩实验，检验桩基是否下沉。
- 5.电气图纸先内部审核，如若有问题及时联系设计单位。

主送单位	中石化工程建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部	发文时间	2016 年 11 月 11 日

附件：会议签到表

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	杜法	中石化工程建设有限公司. 苏中分公司.	现场经理.	
2	高强	中石化建设有限公司分公司	电气	
3	田国友	正德工程监理公司	电器监理	15978737925
4	梁利堂	正德	资料	18827900218
5	赵立荣	常州正德	监理	1509393829
6	黄东	正德环太		13980265788
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				