

JXMB8: 会议纪要

监 理 会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-006

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发:



会议地点	监理办公室	会议时间	2016 年 11 月 24 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 施工单位上周工作汇报以及下周施工进度			
本次会议内容: 一、中石化建设有限公司柯工汇报施工情况: 1. 开关站平台浇筑完成 2. 由于 17 日开始连续下雨及下雪导致施工难度加大, 至今为止桩基施工完成 182 根 3. 一区支架安装施工完成 78 组, 组件安装完成 96 块 4. 一区水塘围堰土方开挖剩余部分由于下雨路滑车辆无法继续运土 5. 二区水塘围堰正在开挖施工, 2 栋房子拆除完成, 还有 1 栋未拆除 6. 从 17 日至今连续下雨及下雪导致进度落后 下周计划安排: 1. 开关站主体全部完成 2. 一区打桩预计在 11 月 30 日全部完成 3. 一区支架安装预计完成 70% 4. 二区土方围堰开挖完成 二、正衡赵工 1. 对于 11 月 19 日环太安全部检查现场后提出的 14 项问题须在 25 日下午下班之前逐项落实,			



本周周六上午环太安全部来检查存在问题落实完成情况

2. 监理通知单至今未回复一份，施工单位一定要按监理通知单所提问题认真整改及时回复不得拖延

3. 支架及组件安装所用浮船需要设置围栏、防滑板保证水上作业安全，组件堆放高度不应超过围栏高度防止起风和船只晃动使组件滑落水中

4. 开关站接地扁铁搭接长度不够，你单位须严格按照图纸设计要求施工

5. 组件安装要保证其平整度、组件上口和下口在同一条线上

6. 开关站平台一次二次仓体预设钢筋高度不够，施工单位看一下图纸会审记录仓顶标高有原来的 5.63 米已改为 5.9 米

7. 上周计划二区鱼塘堰埂开挖完成到现在为止还剩余不少，施工单位要认真找出拖后原因采取措施把时间赶上来

8. 施工单位所报周进度计划要把施工现场所使用的设备、人员、进场材料一并体现出来和安全方面相关情况

9. 安全方面：现场个别工作人员仍有不戴安全帽、水上作业人员没穿救生衣现象，施工单位一定要采取强制措施，把安全工作做到位，杜绝此类现象发生；2 号钢平台施工用通道没设防护栏杆，会后组织人员抓紧落实

业主韦工：

1.3 区 4 区注水要保证 1 区 2 区的水位，以免影响 1 区 2 区的后续施工

2.1 区支架安装达不到相应的要求，施工单位须采取相应的措施来保证支架安装质量

主送单位	中石化工程建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部	发文时间	2016 年 11 月 24 日

附件：会议签到表

监理例会

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	杨松	中石化工程建设有限公司. 苏中分公司.	项目经理.	15960558753
2	刘明	中石化建设	现场巡视	13815215996
3	高强	中石油建设	技术负责	13912869908
4	王松	业主.		13805295702
5	田月梅	正衡监理	监理	15778737925
6	梁利堂	正衡	资料	18827900218
7	高子宇	正衡	监理	15093938629
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				