


JXMB8: 会议纪要

## 监 理 会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-008

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发: 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 监理办公室 | 会议时间 | 2016 年 12 月 2 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 赵文渠   |      |                 |
| 会议主题: 施工单位上周工作汇报以及下周工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                 |
| <p>本次会议内容:</p> <p>一、中石化建设有限公司柯工汇报施工情况:</p> <p>1: 开关站主体结构完成, 模板拆除完成</p> <p>2: 一区域桩基施工完成 356 根, 第二艘船拼装完成准备调试开始打桩施工。</p> <p>3: 一区域支架安装完成 78 组、组件安装完成 96 块</p> <p>4: 水塘围堰一区土方开挖完成 (剩余不影响打桩的土方待修整围堰时再继续开挖)</p> <p>5: 二区水塘围堰开挖完成, 3 栋房子拆除完成</p> <p>6: 二区钢平台完成, 一区钢平台组装完成, 准备吊装到位</p> <p>下周工作计划:</p> <p>1: 开关站围墙及装饰完成 70%</p> <p>2: 一区、二区域打桩预计在下周完成 80%</p> <p>3: 三区、四区域土方围堰开挖完成</p> <p>4: 光伏支架安装完成 95%, 一区组件安装完成 70%</p> <p>二、正衡赵工</p> |       |      |                 |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------|
| <p>1: 支架组件安装队，所有简易施工用船及浮桥未设置防护栏防滑条</p> <p>2: 打桩队个别人员未佩戴安全帽、穿救生衣</p> <p>3: 箱变钢平台结构制作通道围护栏杆已整改，但钢平台下施工用脚手架木板铺设较少，需要加设木板</p> <p>4: 道路上面 1#钢结构制作要设置安全警戒线及标识牌，设置专职安全人员管理，晚上作业要设置警示灯</p> <p>5: 箱变钢平台未按图纸要求施工，施工单位征得业主同意由弹性连接改为焊接，监理方已和业主黄总沟通，黄总同意钢结构全部为焊接</p> <p>6: 开关站围墙砼圈梁预埋件未按图纸实际要求制作安装，要求施工单位必须按照图纸要求进行整改施工</p> <p>7: 组件安装中个别部位没安装弹簧垫，施工单位负责人组织人员认真检查整改</p> <p>8: 从 12 月 1 日开始，本工程进度按照 11 月 30 三方确定的日工程进度计划进行考核，具体考核项按照 11 月 28 日会议内容考核</p> |                                       |      |                  |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 中石化工程建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部 |      |                  |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部 |      |                  |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部   | 发文时间 | 2016 年 12 月 04 日 |

附件：会议签到表

会议签到表

| 序号 | 姓名  | 工作单位        | 职务/职称 | 电话          |
|----|-----|-------------|-------|-------------|
| 1  | 刘伟  | 中石化工程建设有限公司 | 现场经理  | 18032813923 |
| 2  | 王波  | 业主          |       |             |
| 3  | 张明  | 中石化工程建设有限公司 | 安全员   | 864135533   |
| 4  | 朱玉峰 | 中石化工程建设有限公司 | 资料员   | 1862860319  |
| 5  | 田国栋 | 达钢公司        | 监理    | 15978737725 |
| 6  | 王元荣 | 达钢公司        | 监理    | 15093938629 |
| 7  |     |             |       |             |
| 8  |     |             |       |             |
| 9  |     |             |       |             |
| 10 |     |             |       |             |
| 11 |     |             |       |             |
| 12 |     |             |       |             |
| 13 |     |             |       |             |
| 14 |     |             |       |             |
| 15 |     |             |       |             |
| 16 |     |             |       |             |
| 17 |     |             |       |             |
| 18 |     |             |       |             |
| 19 |     |             |       |             |
| 20 |     |             |       |             |
| 21 |     |             |       |             |
| 22 |     |             |       |             |
| 23 |     |             |       |             |
| 24 |     |             |       |             |
| 25 |     |             |       |             |
| 26 |     |             |       |             |
| 27 |     |             |       |             |