

JXMB8: 会议纪要

监 理 会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-009

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发:



会议地点	监理办公室	会议时间	2016 年 12 月 8 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 施工单位上周工作汇报以及下周工作计划			
本次会议内容: 一、中石化建设有限公司柯工汇报施工情况: 1: 开关站围墙砖柱完成 60%, 模板拆除完成。 2: 一、二区域桩基施工完成 628 根, (人数 14 人)。 3: 一区域支架安装完成 80%、组件安装完成 30% (人数 44 人) 4: 水塘围堰土方开挖完成 (人数 8 人)。 5: 1、2 号箱变钢平台具备吊装条件 (人数 8 人)。 下周工作计划: 1: 开关站围墙及装饰完成 80% 2: 一区、二区域打桩预计在下周完成 90% (考虑到 12 号左右一艘船先进入三、四区域打桩) 3: 一区光伏支架安装完成 90%, 组件安装完成 85%, 逆变器、汇流箱完成。 4: 二区光伏支架安装完成 50%、组件安装完成 50%、逆变器和汇流箱完成 50%。 5: 开关站基础安装完成。 二、正衡赵工 (一) 安全方面 1. 现场个别施工人员水上作业没穿救生衣 (1#打桩船全体人员、2#打桩船船长、1#方阵两个			





工作人员)

2. 救生专用船(监理/业主/总承包管理人员日常监查可以使用)禁止安装队及其他人员使用,并且无论任何人使用完后都必须滑到东边靠近 1#箱变平台附近,以备急需。
3. 要求总承包单位安全负责人每天召开班前安全专题会议,提高现场每个施工人员的安全意识,业主和监理将会不定时检查参加

(二) 工程质量方面

1. 打桩船上打桩人员和定位测量人员要做到相互配合默契,在定位打桩时一定要做到认真、严谨、细致、准确,偏差不得超出图纸设计准许偏差范围内,监理现场检查测量时发现 1#方阵有个别桩位偏差 8 厘米,这是绝对不准许的,以后一定要注意,
2. 安装队本周支架和组件安装质量比较差必须认真整改,所存在问题如下;
 - (1) 支架安装和预制管桩南北方向部分不在同一条线上,导致组件安装后方向不统一,和图纸要求的零度方位角不太相符。
 - (2) 檩条安装时由于没有南北方向拉线,导致组串不整齐,对于不规则的檩条安装时不认真调整致使部分组件安装后表面不平整。
 - (3) 组件安装前对已安装的支架不加以校正,盲目组织人员就进行组件安装使 1#光伏区前期组件安装后参差不齐,影响整体美观。
 - (4) 支架、组件安装时要每个螺栓戴两个平垫和一个弹簧垫,现场施工时个别部位未按要求施工
 - (5) 由于大风影响落入水里的三块组件已经报废,禁止安装使用,已拆箱的组件堆放无论在船上还是在陆地一定要捆绑牢固,每次收工时水面严禁有没安装好的组件堆放,防止组件再次落入水里造成组件损坏。
 - (6) 开关站的开关柜和 SVG 下周一到货,施工单位在到货前一定要把一次二次舱体和 SVG 上预埋件安装好,并且编制开关站和箱变器安装专项方案报监理部审核。
 - (7) 汇流箱/逆变器安装严禁使用电焊固定在后立柱上,一定要按图纸设计要求施工,如果是设计院同意这样做让他们出具变更单后再施工

(三) 工程进度方面

1. 上周周计划共计 4 项其中只有一项完成,3 项没完成,查出原因采取措施一定要在下周赶过来
2. 打桩队每天打桩数量少,未达到预期目标;
3. 业主、监理和施工单位于 11 月 30 日共同所定的工程进度计划施工单位尽快报送监理部。

三: 业主黄总

1. 组件安装进度跟不上打桩进度, 11 日需要增加 30 人
2. 15 日一区二区打桩全部完成, 12 日 2 号船开始进入三区四区,争取在 15 日可以打桩
3. 一次设备、二次设备、SVG 和想便器 14 日吊装就位
4. 光伏区电气安装须排出进度计划报业主和监理部
5. 箱变吊装需要作出吊装方案并上报监理部
6. 12 月 15 日开关站安装完成, 1 月 5 日箱变及电缆完成, 1 月 5 日开关站调试完成, 1 月 10 日箱变调试完成

主送单位	中石化建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部	发文时间	2016 年 11 月 09 日

附件：会议签到表



会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	林伟	中石化建设	现场经理	18052813923
2	杨嘉南	中石化建设		18780069685
3	吴斌	特变电力设计院	项目设计	17787489921/1221
4	李木	环太电站运维	站长	15366578075
5	肖强	中石化建设	技术	13862773119
6	黄永	通威环太		
7	田国权	正衡监理	监理	15978737925
8	吴斌	通威环太		
9	田国权	正衡		
10	梁利堂	正衡		18827900218
11	赵永	常州正衡	监理	15093938629
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

