

JXMB8: 会议纪要

监 理 会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-012

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发:



会议地点	监理办公室	会议时间	2016 年 12 月 29 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 关于现场安全隐患大检查、施工进度及现场存在的问题事宜			
本次会议内容: 一、中石化柯工报告本周施工情况及下周施工计划: 1. 开关站装饰完成 85%。 2. 一、二、三、四区域桩基施工完成 1440 根 (10 人)。 3. 一、二区支架安装 100%, 组件安装 95%, 低压桥架安装完成, 电缆敷设开始施工, 高压桥架安装完成 10% (56 人), 汇流箱安装完成, 逆变器安装完成 (4 人)。 4. 开关站高压系统开始安装 (7 人)。 5. 三、四区桩基施工完成 130 根, 三区支架开始安装。 6. 三、四号箱变钢平台制作完成等待吊装 (6 人)。 下周工作计划: 1. 开关站围墙及装饰完成 100%。 2. 一区、二区支架安装、组件安装、逆变器安装、汇流箱安装、低压桥架安装、电缆敷设、高压桥架安装完成 100%。 3. 三区、四区箱变基础吊装到位。 4. 三区、四区桩基施工完成 40%, 支架安装完成 35%。			



二、正衡监理赵工：

1. 支架部分零部件配套不完善，影响施工进度，材料摆放不整齐。
2. 打桩船人员减少，影响打桩施工质量及进度。
3. 阴雨、大风天气打桩船必须停止作业。
4. 组件安装平整度误差较大。
5. 现场组件外包装必须及时收缴清理。
6. 质监验收各节点必须严格控制，1月15日三区、四区，桩基、支架安装、组件安装全部完成，1月18日一区、二区具备验收条件，1月20日质监验收。
7. 现场不用的设备、材料及时收回处理。每天下班前除照明电源外，其余全部关闭。
8. 桥架接地连接线未做。

主送单位	中石化工程建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部	发文时间	2016 年 12 月 30 日

附件：会议签到表

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1				
2	孙强	中石化建设有限公司	孙强	18052813923
3	朱高青		电气高工	18780069685
4	王同石	正德	监理	15978737925
5	张良	中石化	电气	15194945788
6	刘明	中石化	材料	13815259996
7	赵之梁	正德	监理	15093938629
8	梁利堂	正德		188 2780218
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				