


JXMB8: 会议纪要

## 监 理 会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-013

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 监理办公室 | 会议时间 | 2017 年 1 月 7 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 赵文渠   |      |                |
| 会议主题: 关于现场安全、施工进度及现场存在的问题事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                |
| <p>本次会议内容:</p> <p>一、中石化柯工报告本周施工情况及下周施工计划:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 开关站装饰完成 98%下雨影响。</li><li>2. 一、二区域桩施工完成。</li><li>3. 一、二区支架、组件安装 汇流箱安装, 逆变器安装完成 100%</li><li>4. 高压、低压桥架安装完成, 电缆完成 80%</li><li>5. 3、4 区桩完成 60%。</li><li>6. 3、4 区支架安装完成 45%, 组件完成 40%</li><li>7. 开关站高压系统安装 (人数 7 人)</li><li>8. 3、4 号箱变钢平台安装完成 (人数 8 人)。</li></ol> <p>下周工作计划:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. 开关站装饰完成 100%。</li><li>10. 高压、低压桥架安装完成, 电缆完成 100%</li><li>11. 3、4 区桩完成 90%。</li><li>12. 3、4 区支架安装完成 85%, 组件完成 70%</li><li>13. 开关站高压系统安装完成 (人数 7 人)</li></ol> |       |      |                |



需协调事宜： 关于开关站材料询价，尽快落实

二、正衡监理赵工：

1. 二区组件平整度很差，
2. 组件间连接公母头未绑扎固定，4mm<sup>2</sup> 电缆没有号码管区分，容易造成后期识别困难
3. 四区支架安装组部分人员未佩戴安全帽
4. 打桩船桩位偏差过大，标高不一致
5. 支架、组件安装配件等零乱，容易落水流失

|      |                                       |      |                |
|------|---------------------------------------|------|----------------|
| 主送单位 | 中石化建设工程有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部 |      |                |
| 抄送单位 | 镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部 |      |                |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部   | 发文时间 | 2017 年 1 月 8 日 |

附件：会议签到表

