

JXMB8: 会议纪要

监 理 会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-016

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发: 田同有

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 2 月 23 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 关于施工进度及现场存在的问题事宜			
本次会议内容: 一、中石化高强报告本周施工情况: 1. 一区、二区接地已完成 90%, 一区、二区 24 号之前完成 2. 一、二区电缆标识牌已开始制作, 26 号完成 3. 三区、四区接地 3 月 2 号完成、低压电缆敷设已完成 70%, 高压电缆敷设已完成 4. 三区、四区桥架安装在 24 号全部完成 二、开关站调试席蕾报告调试情况: 5. 1. 开关站 24 号厂家技术人员到场做后台对点, 做保护传动实验 6. 2. 4 区 24 号高压电缆做实验 7. 3. 1 区 2 区视频监控安装在 25 号完成, 开关站视频监控在 26 号完成 三、业主段跃: 1. 华为厂家一次、二次联调必须抓紧调试 2. 3 月 3、4 号镇江市调度中心联调 3. SVG 厂家 25 日到场调试, 高压柜厂家 24 日到场调试 4. 桩基础吃水刻度线必须抓紧做, 一、二区 3 月 1 号鱼塘开始放水			



四、正衡监理田同有：

1. 在保证进度的前提下，一定要保证质量，避免返工
2. 要求施工单位必须每天进行安全检查，避免安全事故发生
3. 现场所有调试实验必须通知监理方及业主方，如若不通知视为实验无效
4. 一区、二区整改项也临近尾声，在 26 号前必须整改完成，26 号三方进行整体验收

主送单位	中石化建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部	发文时间	2017 年 2 月 23 日

附件：会议签到表

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	王同春	正源	经理	15978737825
2	张晋		电气	18780069685
3	孔国泉		设备	15951409992
4	张良	中石化建	电气	15194945788
5	闫昕	通威环太		1388605711
6	孙海军	通威环太		
7	周强	中石化	电气	13962869908
8	张敏	通威环太		
9	李生	通威环太	运维	15386572575
10	陈彪	通威环太	运维	18866326693
11	梁利堂	正源	经理	18827900218
12	张凯	通威环太		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				