

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园工程

第 一 次 监 理 会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

二零一六年十二月二日

时间：2016-12-02

地点：施工现场会议室

会议主持人：朱建设

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

a、主控楼完成情况：

1. 承台及地梁垫层完成；
2. 承台及地梁扎筋组模完成 80%；
3. 接地扁铁及角钢已到位；

b 、配电楼完成情况：

1. 承台及地梁浇筑完成；
2. 基础柱钢筋绑扎完成；
3. 接地敷设及焊接；
4. 钢管架搭设完成；

C、综合楼完成情况

1. 承台及地梁垫层完成；
2. 承台及地梁扎筋组模完成；
3. 接地扁铁及角钢已到位；

二 、下周的工作计划

a 、主控楼完成情况

1. 承台及-0.06m 地梁扎筋完成；

2. 承台及-0.06m 地梁浇筑完成;

3. 接地敷设及焊接完成;

b 、配电楼完成情况:

1. -0.06m 地梁扎筋组模完成;

2. -0.06m 地梁浇筑完成;

C 、综合楼完成情况:

1. 承台及-0.06m 地梁扎筋组模完成;

2. 承台及-0.06m 地梁浇筑完成;

3. 接地及敷设及焊接完成;

三 、需要协调解决问题

暂无

四 、施工现场土建存在的问题:

模板加固不牢固, 出现涨模情况;

模板内的垃圾未及时清理;

检查验收钢筋时施工单位技术人员未跟随验收;

施工方案、施工组织设计、分项工程及检验批未及时上报;

局部混凝土振捣不均匀, 振捣时间过短, 表面粗糙不均匀;

局部地梁混凝土标高控制不到位, 出现高低不平的情况;

现场无塌落桶, 无法检测商砼塌落度;

五 、安全情况汇报

有关施工安全的报审文件(安全交底、安全教育、应急预案, 救援预案、安全生产保证体系、安全组织机构)未上报;

模板加工区未设置灭火器等；

专职安全生产管理人员未佩戴相关安全标志；

变压器周围未设置安全防护围栏；

个别进入现场施工人员未佩戴安全帽；

六、 监理负责人朱总对会议总结

要求施工单位尽快上报施工资料，施工组织设计、专项方案，进场材料应报审报验，混凝土开盘鉴定，检验合格后及时上报监理，施工现场临时用电电缆应穿管、掩埋、架空，材料堆放场地的消防情况要求施工方尽快落实发现的安全隐患，要及时整改，切实消除安全隐患；对于进场材料，施工单位提前计划，以便材料能及时到位；

七、 建设单位对施工方监理的要求

1. 监理单位应及时下发通知单；
2. 要求施工资料，尽快上报监理单位审核；
3. 要求加快进度计划；
- 4 • 发现问题应及时解决、处理问题；
- 5 • 安全方面要求施工单位、监理单位、建设单位积极配合；
- 6 • 各单位注意施工现场及管理区内的卫生清洁；
- 7 • 施工单位合理安排加班工作；
- 8 • 及时处理解决进场材料；
- 9 上报的周报进度计划要及时的完成。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

负责人签字：

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

负责人签字：

施工单位：德京集团股份有限公司

负责人签字：

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园项目监理部

2016-12-02

正泰新能源衢州 1 6 0 MW 光伏生态园

会议签到表

时间: 2016 年 12 月 2 日

姓 名	单 位	职 务	电 话
田忠书	正泰		
高 峰	正泰		
李平波	正泰		
李顺德	正衡		15083636882
付永	正衡		1506482211
刘士发	正衡		13763611767
朱建设	正衡		
古石平	德系集团		
林石贵	德系		
陈鹏飞	德系		
余泽明	德系		
李 兴	德系		
叶国斌	德系		15860701360

常州正衡电力工程监理有限公司

正泰新能源衢州 1 6 0 MW 光伏生态园

会议签到表

时间： 年 月 日

姓 名	单 位	职 务	电 话
顾阳杰	德京		15960952667