

衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园工程

第七次 监 理 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

二零一七年三月三日



时间：2017-03-3

地点：施工现场会议室

会议主持人：朱建设

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、主控楼完成情况：

上周计划完成墙体砌筑 95%，实际完成主控楼墙体砌筑 90%。

上周计划外脚手架搭设及女儿墙浇筑完成，实际完成情况 100%。

2、配电楼完成情况：

上周计划完成设备基础及电缆沟钢筋绑扎、模板安装，二层槽钢焊接完成。

实际完成设备基础、电缆沟钢筋绑扎，设备基础模板安装完成。

二层槽钢未按时完成，材料未能及时到场。

3、综合楼完成情况

上周计划完成墙体砌筑 70%，外部脚手架搭设完成。

实际墙体砌筑完成 70%，外部脚手架搭设完成。

4、SVG 完成情况

室外设备基础模板安装完成、混凝土浇筑完成。

5、消防水池及泵房

上周计划完成消防水池地梁浇筑完成，基础土方回填完成。

实际完成基础柱砼浇筑完成，土方回填完成 30%。

6、事故油池完成情况

上周计划：(1) 土方开挖完成；(2) 垫层浇筑完成；(3) 钢筋绑扎及模板安装完成；(4) 底板及池壁 60cm 砼浇筑完成。

本周实际进度土方开挖完成及底板浇筑完成。

7、主变基础完成情况

上周计划：(1) 钢筋绑扎及模板安装完成；(2) 铁件焊接完成；(3) 混凝土砼浇筑完成。

实际完成：模板安装、钢筋绑扎、铁件焊接及砼浇筑完成。

二、下周的工作计划

1、主控楼下周计划完成情况

(1) 飘窗浇筑完成；(2) 墙体顶砖砌筑完成；(3) 构柱柱及过梁浇筑完成。

2、配电楼下周计划完成情况：

(1) 设备基础铁件预埋；(2) 电缆沟壁浇筑完成；(3) 二层墙体砌筑完成 60%；(4) 圈梁浇筑完成。

3、综合楼下周计划完成情况：

(1) 一层飘窗浇筑浇筑完成 50%；(2) 一、二层过梁模板安装及浇筑完成；(3) 屋面女儿墙模板安装完成。

4、SVG 下周计划完成情况

(1) 室外设备基础铁件预埋及砼浇筑完成。

5、消防水池及泵房下周完成计划

(1) 消防水池及泵房土方回填及 -0.66m 地梁、水池底板砼浇筑完成。

6、事故油池

(1) 池壁及顶板钢筋绑扎、模板安装，混凝土砼浇筑完成。

三、需要协调解决问题

暂无

四、资料方面：

在资料方面例会中多次指出，要求完善缺少资料，资料要与施工进度同步进行，会议中重点要求施工单位尽快补齐、完善资料。

五、安全文明施工情况汇报

安全方面要注意现场安全文明施工、定期安排专职安全管理人员要对施工现场进行巡视检查，对不符安全文明施工要求的及时提出整改，排除现场安全隐患，保证现场安全文明施工进行。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、综合楼、主控楼、配电装置楼主体结构已基本完成，在后期施工建筑安装细节中要求严格按照图纸施工，保证施工工艺的规范，避免造成返工。

2、场站内的过路电缆套管要做好预留并及时熟悉图纸做好技术交底。

3、配电楼，综合楼对已完成的填充墙砌筑要做好洒水养护，保证墙体质量，避免耽误下道工序施工。

4、主变基础及场站内已完成的混凝土构件应及时做好养护措施。

七、建设单位的总结及下周计划要求

从上周计划安排到本周实际进度完成不是很理想，主控楼墙体计划砌筑完成 95%，未能按照计划完成，主要包括外墙砌筑、飘窗施工滞后，二楼墙体砌筑计划完成 100%，实际进度未完成，造成的原因材料进场未能及时跟上，施工人员安排不合理，施工资料严重滞后，在会议中多次指出，要求施工单位尽快对滞后的资料加强完善。

1、配电楼一层室内电缆沟、设备基础要求下周二浇筑完成。

2、原材料（砂石、砖），进场机械设备，要保证跟上施工进度。

3、配电楼墙体砌筑下周一楼要完成 50%，二楼要完成 70%。

4、主控楼内墙砌筑要尽快收尾，飘窗及外墙墙体砌筑要求一周之内完成。

5、综合楼一、二楼过梁、构造柱及填充墙砌筑要在下周二完成。

6、主控楼、综合楼室内回填出做水坠夯实处理，要求尽快落实清理杂质、垃圾等。

7、消防水池要求在下周二完成土方回填，对回填土方做好水坠夯实处理，周三开始进行水池及水泵房主体钢筋、模板安装。

8、事故油池池壁、顶板钢筋绑扎级模板安装在下周五完成（必须要用 P6、C30 商混浇筑）。

9、主变基础接地电缆及围堰要施工完毕，下周进行土方回填。

10、SVG 室外基础浇筑完毕，模板拆除要求两天完成。

11、综合楼女儿墙要完成 50%。

12、滤波装置基础放样要尽快完成，开始进行土方开挖。

13、3 月份公司安全检查部门要对现场进行工作检查，要求各单位做好安全文明施工工作。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园项目监理部

2017-03-3

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

会议签到表

时间: 2017年 3月 3日

姓名	单位	职务	电话
田良友			
周敏			
张冰			
柳建忠			
余译博			15659156991
付国栋			18513214170
林锦			13400584470
顾阳杰			15760952667
孙广浩	正衡监理		13525257252
孙新伟	正衡监理		15909187661
陈松	正衡监理		13839173456
孙强			15064182211
李顺德			15083636882

常州正衡电力工程监理有限公司