

正泰新能源柯城 160MW 光伏生态公园工程

第 三 次 监 理 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

二零一七年一月六日



时间：2017-01-6

地点：施工现场会议室

会议主持人：朱建设

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、主控楼完成情况：

主控楼一层钢管支架搭建完成，

主控楼一层柱子钢筋搭接完成

主控楼一层梁底模支设完成

2、配电楼完成情况：

配电楼一层钢管脚手架支撑搭建完成

配电楼一层柱，梁板钢筋，模板完成

3、综合楼完成情况

综合楼一层柱，二层梁板钢管脚手架支撑搭设完成

综合楼一层柱子，二层梁板钢筋绑扎完成

综合楼一层柱及楼梯二层梁板混凝土浇筑完成

二、下周的工作计划

1、主控楼下周计划完成情况

主控楼1月7号一层楼板模板安装

主控楼1月8号二层楼板钢筋绑扎及水电、消防管道/预埋件完成

主控楼1月9号一层柱及楼梯二层梁板砼浇筑

主控楼1月10号二层梁板混凝土养护及放样

主控楼1月11至12号二层至屋面钢管脚手架搭设

主控楼1月13号二层至屋面钢管脚手架搭设及柱子钢筋搭接

2、配电楼下周计划完成情况：

配电楼1月7至8号二层楼板钢筋及水电、消防管道预埋完成。

配电楼1月9号一层柱及楼梯，二层梁板砼浇筑

配电楼1月10号二层楼板养护及放样

配电楼1月11至12号二层至屋面钢管脚手架搭设

配电楼1月13号二层至屋面钢管架搭设及柱钢筋搭接

3、综合楼下周计划完成情况：

综合楼1月7号二层至屋面钢管脚手架搭设

综合楼1月8号二层柱钢筋绑扎，二层钢管脚手架搭设。

综合楼1月9至11号二层柱，屋面梁板模板安装

综合楼1月12至13号二层柱，屋面梁板钢筋绑扎及水电消防管道预埋

三、需要协调解决问题

暂无

四、施工现场土建存在的问题：

(1) 综合楼3/A轴、A/1轴、B/8轴柱子根端加固不紧固，出现漏浆现象，楼梯麻面较多，观感度较差

(2) 配电楼所有柱子顶端与二层梁交接处钢筋暂无内箍筋，

(3) 脚手架外侧两端为安全方面需要加固支撑

五、资料方面：

- 1、公司项目人员及特殊工种的资格报审，进场材料的报审报验及时上报并跟上施工进度
- 2、11月份下发的监理通知单要抓紧时间回复及工程过程资料在下周五例会召开时做好
- 3、监理这边的资料（监理规划、监理细则）签字后，请及时回复

六、安全文明施工情况汇报

配电楼钢管脚手需要升到楼层施工作业面以上了高度设置拦腰杆防护，下雨天施工需要做好防滑措施

下雨天施工临时用电源、配电柜要做好防雨措施

七、监理负责人朱总对会议总结

要求施工单位进场材料应及时报审报验，混凝土及钢筋的检测报告及时上报监理，在施工安全方面做好防护，雨天施工在赶进度的同时，要控制好施工质量及做好安全工作

八、建设单位的总结及要求

- 1、上周的施工进度及安全质量控制等方面的工作较好。
- 2、针对年底政府人员来项目视察工作情况，要求监理单位、施工单位随时做好安全文明施工工作
- 3、施工方面要求严格按照施工方案进行施工
- 4、针对现场施工单位存在的问题；施工过程缺少钢筋，混凝土试块检测报告，监理单位所下发的监理通知、监理联系单，以前缺少资料在下周例会前闭环，如没及时补齐将采取经济处罚措施。
- 5、定于每周四建设单位，监理单位，施工单位进行现场安全文明施工检查并做好记录
- 6、所有施工管理人员要充分做到每天的工作安排，项目其他管理人员要做到现场巡视检查，发现问题，第一时间及时解决。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

负责人签字：(周) 周

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

负责人签字：朱总

施工单位：德京集团股份有限公司

负责人签字：叶 叶

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园项目监理部

2016-12-30

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态园

会议签到表

时间：2017年01月06日

姓名	单位	职务	电话
田良友	正泰	项目经理	
周文	正泰	项目工程师	
郭华	正泰	项目工程师	
王正梅	正泰		
聂平东	正泰	项目工程师	
林师	德系	安全	
林孔炎	德系		
陈鹏飞	德系	现场施工员	
林王	正衡	管理	
朱建设	正衡	总监	
李顺德	正衡		