

衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园工程

第 九 次 监 理 会 议 纪 要

(光伏区)

常州正衡电力工程监理有限公司

二零一七年三月三十一日



时间：2017-03-31

地点：施工现场会议室

会议主持人：申景鹏

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、钻孔班组：

时间	施工名称	数量
2017年3月24	光伏区桩基钻孔	80
2017年3月25	光伏区桩基钻孔	260
2017年3月26	光伏区桩基钻孔	160
2017年3月27	光伏区桩基钻孔	148
2017年3月28	光伏区桩基钻孔	244
2017年3月29	光伏区桩基钻孔	148
2017年3月30	光伏区桩基钻孔	38
共计	1076	

2 浇筑班组：

时间	施工名称	数量
2017年3月24	光伏区桩基浇筑	80
2017年3月25	光伏区桩基浇筑	188
2017年3月26	光伏区桩基浇筑	84
2017年3月27	光伏区桩基浇筑	148
2017年3月28	光伏区桩基浇筑	142
2017年3月29	光伏区桩基浇筑	192
2017年3月30	光伏区桩基浇筑	84
共计	918	

二、下周的工作计划

1、钻孔班组计划完成 1800。

2、浇筑班组计划完成 1800。

三、需要协调解决问题

1、光伏区山顶杂物树木需要协调及时清除。

四、资料方面：

资料方面要求施工单位尽快上监理部，送检材料尽快送检，实验报告上报监理审核。

五、安全文明施工情况汇报

1、雨天施工要求施工打桩施工车辆注意施工安全。

2、现场施工人员必须要佩戴安全帽，施工临时用电，搅拌机设备用电做好安全防护措施。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、在现场部分桩基与要求深度不够，要求施工单位按设计要求完成。

2、在桩基模板拆除后发现有部分桩基裂缝较大，问题主要出现在浇筑时振捣不到位，振捣过程中有漏振，要求在后期的施工中严格按照施工工艺进行，要有专业的负责人在现场监督，不在出现类似的问题。

七、建设单位的总结及下周计划要求

- 1、支架开始安装图纸已下发各单位，要求在施工按图示施工。
- 2、在人员、设备方面施工单位要合理增加，加快施工进度。
- 3、支架螺栓、螺帽、配件要合理安排保管，保证材料在后期缺失，影响施工进度。
- 4、要求建设单位、监理单位、施工单位在现场工程师带上施工图纸，在现场控制好施工质量。
- 5、后期的施工要求施工单位安排好施工计划，合理安排施工。
- 6、前期安排每天的桩基施工量在 300 以上，发现在施工过程未能完成施工任务，要求施工单位制定施工方案，加快施工进度，保证每天的施工量。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-03-31

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

会议签到表

时间: 2017 年 3 月 31 日

姓名	单位	职务	电话
田书			
田书			
张华			
杨华			
王永忠			
黄达			
郭树三	中易建设		
黄磊			
付国栋			
杨亚	正衡		
陈初	正衡		
杨百平	正衡		
申景鹏	正衡		
李恒德	正衡		