

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目工程

第九次监理会议纪要

(升压站)

常州正衡电力建设工程有限公司

二零一七年三月三十一日

时间：2017-03-31

地点：施工现场会议室

会议主持人：申景鹏

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、主控楼完成情况：

上周计划 1、钢丝网铺设及粉刷完成二层 70%

2、二层粉刷完成

3、一层继保室等回填及垫层浇筑。

本周实际完成 1、二层粉刷完成，屋面女儿墙粉刷完成。

2、配电楼完成情况：

上周计划 1、墙体砌筑完成。

2、一层设备基础沟道砌筑及槽钢焊接，模板安装。

3、二层粉刷完成 50%

本周实际完成 1、墙体砌筑完成。

2、一层设备基础槽钢焊接完成 40%

3、二层粉刷完成 50%

3、综合楼完成情况

本周实际完成 1、度飘窗浇筑完成。

2、女儿墙模板安装完成。

4、SVG 完成情况

上周计划 1、SVG 室内基础槽钢焊接模板安装完成。

本周实际完成 1、SVG 室内基础槽钢焊接模板安装完成。

5、消防水池及泵房

上周计划 1、地梁，底板钢筋模板安装及砼浇筑。

本周实际完成 1、地梁钢筋模板完成 60%。

6、事故油池完成情况

上周计划 1、土方回填。

本周实际完成 1、进度土方回填完成

7、滤波装置

上周计划 1、电缆沟及设备基础铁件预埋模板安装砼浇筑完成。

本周实际完成 1、电缆沟及围栏完成 80%

二、下周的工作计划

1、主控楼下周计划完成情况

(1) 一层铁丝网铺设及粉刷完成 (2) 一层继保室、设备间土方回填及垫层浇筑钢筋安装完成。

2、配电楼下周计划完成情况：

(1) 一层设备基础沟道砌筑及槽钢焊接完成 (2) 二层粉刷完成 (3) 二层顶板油气制作完成。

3、SVG 下周计划完成情况

(1) 室内设备基础槽钢焊接模板安装完成 (2) 墙体砌筑完成 (3) 跳板模板、钢筋安装及浇筑完成。

4、消防水池及泵房下周完成计划

(1) 一层钢筋模板安装及浇筑完成

5、主变基础

(1) 油坑粉刷及土方回填完成。

6、滤波装置下周计划

(1) 围栏模板安装及浇筑完成

7、室外电缆沟开挖及浇筑垫层。

8、升压站厂区接地焊接。

三、需要协调解决问题

暂无

四、资料方面：

资料这一块要求与施工同步，缺少那一部分与监理资料员做好对接并形成目录，尽快补齐缺少的部分。

五、安全文明施工情况回报

1、做好安全文明施工，认真执行安全文明施工方案。

2、雨季施工注意施工用电。

3、高空施工做好防护措施。

4、在本周下发关于SVG室脚手架安全问题，要求施工单位及时整改并回复通知单。

5、施工人员进场施工必须要佩戴安全帽。

6、SVG室高空作业面，缺少防护围栏及防护立网。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、主控楼二层飘窗构造坠出现蜂窝麻面，要求施工单位进行整改落实。

2、在后期的施工要求施工单位控制好施工质量。

3、在赶工期的前提下，要保证施工质量。

七、建设单位的总结及下周计划要求

1、监理例会要求监理单位提前通知各施工单位做好例会资料，及时参加会议。

2、每周做出的施工任务要及时完成，要求施工单位合理安排，后期在施工中计划不能及时完成，要进行处罚处理。

3、在后期的例会真要求施工单位周报内容要反应细致，反应出施工情况及总体施工量。

4、主控楼一层内墙下周要完成粉刷。室内设备间要求下周星期一完成粉刷，室内垫层要浇筑完成，铺设的石块要求夯实，星期二开始钢筋板扎，星期三要具备打地坪的条件，完成地坪施工。

5、配电楼二层粉刷要求完成。

6、配电楼到主控楼电缆沟、SVG到配电楼电缆沟要求尽快开始开挖。

7、SVG墙体砌筑，二次梁模板安装，要求施工单位合理安排，3天完成。

8、产区内道路上的排水沟和电缆沟一次性开挖。

9、建议施工单位延长工作时间。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-03-31

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

会议签到表

时间：2017年3月31日

姓名	单位	职务	电话
何忠书			
周晓			
郭留生			
孙凡			
陈云飞			
朱祥祥			
余泽芳	德乐		
林静	德乐		
顾阳玉	德乐集团		
褚凡	正衡	工建	
陈松	正衡		
单鸣	正衡		
唐顺德	正衡		