

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第 二 十 一 次 监 理 例 会 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年七月二十八日

时间：2017-07-28

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、建设单位对后期施工安排及要求

1、计划 2017 年 8 月 10 日进行移交公司进行检查验收，根据现在施工现场反应的情况，施工进度较为缓慢，要求各施工单位合理安排施工，加快施工进度。

2、现场的施工消缺要有计划的进行，首先要自检，上报自检消缺记录，填写验收申请，项目部组织人员进行到现场检查。

3、资料要求各施工单位按照下发的工程资料整理要求进行对资料整理。

二、资料方面：

要求各施工单位赶快整理，做好验收前的检查装备。

三、监理单位对现场施工质量及要求

（1）在后期的消缺过程中要严格控制施工过程，对消缺的区域要加强管理一次整改到位。

（2）消缺完成的区域要通知项目、监理人员进行现场验收。

（3）近期天气高温炎热，注意现场防暑工作。

（4）在现场施工人员要做好防暑降温工作。

四、建设单位的总结及下周计划要求

1、在现场检查验收的过程中发现消缺工作不够彻底，现场还是存在施工质量问题，要求施工单位要严格控制。

2、消缺自检记录要在当天验收前上报。

3、中易施工单位人员较少，要求增加施工人员。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：鲲鹏建设集团有限公司

施工单位：江苏天力建设有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-07-28

衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017年7月28日

姓名	单位	职务	电话
田方	杭泰		
张军	杭泰		
王亮	正泰		
余凡	杭泰		
王胜强	正泰		
余国全	天力		
郭树三	中策建设		
胡安保	鲲鹏		
宋西月	中策建设		
王道青	正衡		
徐雅生	衢州正衡		
徐俊云	正衡		
李顺德	正衡		