

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第 二 十 七 次 监 理 会 议



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

时间：2017-09-08

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

中易建设有限公司

1、安装班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 9 月 1	光伏支架安装	45
2017 年 9 月 2	光伏支架安装	25
2017 年 9 月 3	光伏支架安装	20
2017 年 9 月 4	光伏支架安装	15
2017 年 9 月 5	光伏支架安装	10
2017 年 9 月 6	光伏支架安装	0
2017 年 9 月 7	光伏支架安装	0
共计	115	

2 安装班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 9 月 1	光伏组件安装	25
2017 年 9 月 2	光伏组件安装	25
2017 年 9 月 3	光伏组件安装	45

2017 年 9 月 4	光伏组件安装	40
2017 年 9 月 5	光伏组件安装	30
2017 年 9 月 6	光伏组件安装	20
2017 年 9 月 7	光伏组件安装	10
共计	组件安装 195 组	

3 、下周的工作计划

- 1、现场场地钻孔及浇筑已完成
- 2、新增 3 兆瓦完成 100%。
- 3、26 区--34 区消缺完成。

江苏天力建设集团有限公司

4、上周完成工作情况

- 1、26 区汇流箱接线完成，26 区直流电缆敷设完成。
- 2、26 区 1x4 电缆敷设完成、26 区并网。
- 3、14 区方阵接地焊接。
- 4、15 区打组件之间接地线。

5、本周计划工作情况

- 1、20 、34 区 1x4 电缆敷设完成。
- 2、20、 34 区汇流箱安装、接地完成。
- 3、15、 16 区接地黄绿漆完成。
- 4、16、 17 区组件接地网焊接完成。

三 、需要协调解决问题

无

四、资料方面：

本周礼拜二下午一点半对竣工资料归档做统一交底培训，正泰公司档案管理员电话接入，各单位资料员到项目部培训，对资料归档要求进行学习。

五、安全文明施工情况汇报

本周安全管理工作较松懈，要求施工单位对现场施工人员进行安全教育工作，光伏区安装施工人员，安全帽佩戴意识薄弱，现场施工人员缺乏安全施工意识，要求各施工单位加强安全管理制度。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、中易公司在上次会议中承诺 2017 年 9 月 10 号完成现场组件、立柱、支架安装工作，截止 2017 年 9 月 8 号工作量实际工作情况，2017 年 9 月 10 号不能按时完成，施工单位预计 2017 年 9 月 20 完成。

2、中易公司消缺工作计划 2017 年 9 月 30 号完成。

3、升压站消缺工作截止到现在还未完成，现场安全、进度、质量无人管理，要求德京公司制定施工计划，加快施工进度，确定具体消缺施工完工时间。

4、天力公司要求你单位对现场施工任务加快进度，现场消缺施工出现的问题做好施工消缺记录。

七、建设单位的总结及下周计划要求

无

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：江苏天力建设集团有限公

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-09-08

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017年9月8日

时间: 2017 / 年 / 月 / 日			
姓名	单位	职务	电话
余泽琳	张高		
李凡	王教		
李国全	天力		
徐明生	正衡		
王道春	王强		
李顺良	王强		
郭俊兴	正衡		
郭树三	杨建发		
宋丙月	杨建设		