

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第 二 十 九 次 监 理 会



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

时间：2017-09-22

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

中易建设有限公司

1、安装班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 9 月 15	光伏支架安装	安装已完成
2017 年 9 月 16	光伏支架安装	安装已完成
2017 年 9 月 17	光伏支架安装	安装已完成
2017 年 9 月 18	光伏支架安装	安装已完成
2017 年 9 月 19	光伏支架安装	安装已完成
2017 年 9 月 20	光伏支架安装	安装已完成
2017 年 9 月 21	新增区域钻孔	60
共计	60	

2 安装班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 9 月 15	光伏组件安装	46
2017 年 9 月 16	光伏组件安装	0
2017 年 9 月 17	光伏组件安装	0

2017 年 9 月 18	光伏组件安装	6
2017 年 9 月 19	光伏组件安装	安装已完成
2017 年 9 月 20	光伏组件安装	安装已完成
2017 年 9 月 21	光伏组件安装	安装已完成
共计	组件安装 52 组	

3 、下周的工作计划

对电站门口新增区钻孔完成 70%。

桩基混凝土浇筑完成 30%、

江苏天力建设集团有限公司

4、上周完成工作情况

- 1、光伏 FZ-20、21 、22 区组件接地焊接完成。
- 2、光伏 FZ-32、33 区 1X4 电缆敷设完成。
- 3、光伏 FZ-17 、18 、19 区接地扁铁黄绿漆完成粉刷。
- 4、光伏 FZ-27 、29 区汇流箱安装完成。
- 5、光伏 FZ-32 区并网发电。

5、本周计划工作情况

1、光伏 FZ-31 、32 、33 区组件接地完成，光伏 FZ-27 、4 区 1X4 电缆敷设完成，光伏 FZ-20 、21、22 区 1X4 电缆挂牌完成。

2、光伏 FZ-29、30 、31 、27 区并网完成。

三 、需要协调解决问题

无

四、资料方面：

资料方面在本周礼拜一安排人员进行培训，归档要求及整理模板已下发到各施工单位资料员，要求各施工单位尽快整理装订。

五、安全文明施工情况汇报

本周各单位施工工作已基本完成，各施工现场无重大安全隐患，但安全无小事，要求各单位加强现场安全管理，增强施工人员安全意识。天力公司在现场施工时注意车辆行驶安全。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、中易施工施工单位在光伏区消缺施工过程中，我监理人员在现场检查验收时发现仍然存在桩基开裂、螺丝未紧固等现象，要求严格按施工消缺方案执行。

2、天力施工单位目前施工消缺进度缓慢，要求加快施工进度，在现场检查出的施工质量问题，尽快整改完成，做好记录汇报材料。

七、建设单位的总结及下周计划要求

无

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：江苏天力建设集团有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-09-22

衢州杭泰柯城 1 6 0 MW 光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017年09月22日

姓 名	单 位	职 务	电 话
郭俊兴	正衡		
李顺德	正衡		
王道春	正衡		
徐耀生	正衡		
宋西月	中易		
郭村三	中易		
余润生	天力		
王凯	三泰		

常州正衡电力工程监理有限公司