

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第 二 十 五 次 监 理 会 议 纪



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

时间：2017-08-25

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

中易建设有限公司

1、钻孔班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 8 月 18	光伏区浇筑桩基	88
2017 年 8 月 19	光伏区支架安装	20
2017 年 8 月 20	光伏区支架安装	25
2017 年 8 月 21	光伏区支架安装	25
2017 年 8 月 22	光伏区支架安装	25
2017 年 8 月 23	光伏区支架安装	25
2017 年 8 月 24	光伏区支架安装	20
共计	浇筑桩 88	支架安装 140

2 浇筑班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 8 月 18	光伏区组件安装	未安装
2017 年 8 月 19	光伏区组件安装	未安装
2017 年 8 月 20	光伏区组件安装	未安装

2017 年 8 月 21	光伏区组件安装	未安装
2017 年 8 月 22	光伏区组件安装	15
2017 年 8 月 23	光伏区组件安装	22
2017 年 8 月 24	光伏区组件安装	13
共计	50	

3、下周的工作计划

- 1、现场场地钻孔及浇筑已完成
- 2、新增 3 兆瓦完成 60%。

鲲鹏建设集团有限公司

4、本周工作完成情况

- 1、光伏区 30 组桩基浇筑。
- 2、25 区支架、支架安装。

5、下周计划完成情况

- 1、25 区域浇筑的桩基 27 组完成支架、组件安装完成。
- 2、24、25 区剩余整改消缺完成。
- 3、10 到 15 区支架加长斜拉筋更换。

江苏天力建设集团有限公司

6、后期工作安排计划

- 1、1-8 区工作安排

施工时间	施工区域
2017 年 8 月 25 日	光伏 FZ-4 区消缺工作

2017 年 8 月 26--27 日	光伏 FZ-3 区消缺工作
2017 年 8 月 27--28 日	光伏 FZ-5 区消缺工作
2017 年 8 月 29--30 日	光伏 FZ-7 区消缺工作
2017 年 8 月 31--9 月 01 日	光伏 FZ-8 区消缺工作

2、 11-15 区工作安排

施工时间	施工区域
2017 年 9 月 02-03 日	光伏 FZ-11 区消缺工作
2017 年 9 月 04 日	光伏 FZ-12 区消缺工作
2017 年 9 月 05--06 日	光伏 FZ-13 区消缺工作
2017 年 9 月 07 日	光伏 FZ-14 区消缺工作
2017 年 9 月 08--09 日	光伏 FZ-15 区消缺工作

3、 16-19 区工作安排

施工时间	施工区域
2017 年 9 月 10--12 日	光伏 FZ-16--19 区消缺工作

4、 20-24 区工作安排

施工时间	施工区域
2017 年 9 月 13-14 日	光伏 FZ-20 区消缺工作
2017 年 9 月 15 日	光伏 FZ-21 区消缺工作
2017 年 9 月 16--17 日	光伏 FZ-22 区消缺工作
2017 年 9 月 18 日	光伏 FZ-23 区消缺工作
2017 年 9 月 19--20 日	光伏 FZ-24 区消缺工作
2017 年 9 月 21--22 日	光伏 FZ-25 区消缺工作

5、20、26、27、28、29、30、31、32、33、34区部分组件暂时未安装完成，待整个区域全部并网后，一起进行消缺，预计9月底可以完成。

三、需要协调解决问题

无

四、资料方面：

施工消缺资料要求各施工单位尽快整理完成上报项目部，会后下发关于施工资料归档要求，各单位认真查阅学习。

五、安全文明施工情况

安全工作各单位要严格重视，该配备的安全防护器具，要配置齐全，施工现场管理人员要加强对现场安全管理力度，保证现场施工安全。

六、监理单位对现场施工质量及要求

现场的安全工作各施工单位要抓紧落实，施工人员的安全帽要配置齐全，现场的施工车辆注意行驶安全，组件、支架安装要控制好角度，避免后期增加施工量，现场施工负责人加强施工质量控制。

七、建设单位的总结及下周计划要求

1、中易公司本周消缺进度较慢，要求2017年9月10号完成现场3WM组件、支架现有工程量，在2017年9月10日之前未安装完成罚款10000进行处罚。

2、在现场消缺验收过程中存在的未能及时反映出来，后期的消缺验收过程中检查出的问题情况，要在微信群及时反映。

3、砂石料送检已有一个礼拜的时间，是否有合格，检验报告至今未上报项目，要求施工单位，尽快落实。

4、现场损坏的光伏板要及时收集整理送回项目部，随时统计结果。

5、天力公司开始消缺工作，要求你单位对后期的消缺工作做详细的施工计划，明确施工消缺区域，完成消缺时间等。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：鲲鹏建设集团有限公司

施工单位：江苏天力建设集团有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-08-25

衢州杭泰柯城 160 MW 光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017 年 8 月 25 日

姓 名	单 位	职 务	电 话
胡培保	鲲鹏		
介允儿	王敬		
李西月	中岛		
徐晓生	正衡		
王亮	正泰		
郭俊忠	正衡		
李昭德	正衡		
王通春	正衡		
余国全	天力		
王能强	正泰		

常州正衡电力工程监理有限公司