

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第 二 十 八 次 监 理 会 议



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

时间：2017-09-15

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

中易建设有限公司

1、安装班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 9 月 8	光伏支架安装	
2017 年 9 月 9	光伏支架安装	
2017 年 9 月 10	光伏支架安装	23
2017 年 9 月 11	光伏支架安装	40
2017 年 9 月 12	光伏支架安装	31
2017 年 9 月 13	光伏支架安装	安装已完成
2017 年 9 月 14	光伏支架安装	安装已完成
共计	94	

2 安装班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 9 月 8	光伏组件安装	25
2017 年 9 月 9	光伏组件安装	30
2017 年 9 月 10	光伏组件安装	21

2017 年 9 月 11	光伏组件安装	20
2017 年 9 月 12	光伏组件安装	15
2017 年 9 月 13	光伏组件安装	70
2017 年 9 月 14	光伏组件安装	52
共计	组件安装 233 组	

3 、下周的工作计划

- 1、现场场地钻孔及浇筑已完成
- 2、新增 3 兆瓦完成 100%。
- 3、所有光伏区消缺完成。

江苏天力建设集团有限公司

4、上周完成工作情况

- 1、20 、34 区 1x4 电缆敷设完成。
- 2、20、 34 区汇流箱安装、接地完成。
- 3、15、 16 区接地黄绿漆完成。
- 4、16、 17 区组件接地网焊接完成。

5、本周计划工作情况

- 1、16-19 区工作安排 9 月 10-9 月 12 号完成消缺。
- 2、20-24 区工作安排 9 月 13 号-9 月 22 号 20、21、22、23、24、25 区

完成消缺工作

三 、需要协调解决问题

无

四、资料方面：

资料方面在本周礼拜一安排人员进行培训，归档要求及整理模板已下发到各施工单位资料员，要求各施工单位尽快整理装订。

五、安全文明施工情况汇报

本周施工安全管理制度还需加强，要求各施工单位对现场施工人员进行安全交底培训，现场施工人员安全帽配置情况较差，现场管理人员对安全文明施工管理较为松懈，要求加强管理制度。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、现场施工任务基本完成，目前处于消缺阶段，消缺过程中出现的施工质量问题，要严格按照消缺方案执行。

2、光伏区电缆施工消缺施工进度较为缓慢，要求天力施工单位加快施工消缺进度。

3、现场施工时要保证施工质量，前期施工过程中出现的桩基开裂等施工问题，在消缺过程中要对开裂的桩基重新浇筑。

七、建设单位的总结及下周计划要求

1、中易施工消缺整改工作，计划在下周要全部完成。

2、天力施工消缺整改工作，在 9 月 27 号全部完成。

3、验收消缺工作进度需要加快。

4、各施工单位的施工容量要核实统计清楚。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：江苏天力建设集团有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-09-15

正泰新能源衢州 160 MW 光伏生态园

会议签到表

时间： 年 月 日

姓 名	单 位	职 务	电 话
王亮	正泰		
王强	正泰		
郭俊	正泰		
王道春	正泰		
徐耀生	正泰		
郭树三	中易		
宋丙月	中易		
余网金	天力		

常州正衡电力工程监理有限公司