

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第 二 十 六 次 监 理 会 议

纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

时间：2017-09-01

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

中易建设有限公司

1、钻孔班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 8 月 25	光伏区桩基钻孔	25
2017 年 8 月 26	光伏区桩基钻孔	35
2017 年 8 月 27	光伏区桩基钻孔	30
2017 年 8 月 28	光伏区桩基钻孔	25
2017 年 8 月 29	光伏区桩基钻孔	30
2017 年 8 月 30	光伏区桩基钻孔	40
2017 年 8 月 31	光伏区桩基钻孔	40
共计	钻孔 190、支架安装 225	

2 浇筑班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 8 月 25	光伏区桩基浇筑	/
2017 年 8 月 26	光伏区桩基浇筑	/
2017 年 8 月 27	光伏区桩基浇筑	8

2017 年 8 月 28	光伏区桩基浇筑	8
2017 年 8 月 29	光伏区桩基浇筑	8
2017 年 8 月 30	光伏区桩基浇筑	9
2017 年 8 月 31	光伏区桩基浇筑	11
共计	组件安装 44 组	

3 、下周的工作计划

- 1、现场场地钻孔及浇筑已完成
- 2、新增 3 兆瓦完成 90%。

鲲鹏建设集团有限公司

4、本周工作完成情况

- 1、光伏区消缺完成、23 区、24 区、完成
- 2、现场消缺完成后多余材料清理完成。
- 3、光伏区现场施工工作完成。

三 、需要协调解决问题

无

四、资料方面：

资料方面上周已下发关于资料整理归档要求，要求各施工对自己内部资料抓紧时间整理，做好验收前的准备。

五、安全文明施工情况汇报

现场安全事宜，要求各施工单位认真落实，光伏区安装施工人员在现场施工时必须佩戴安全帽，早上施工前安全教育工作要认真执行，现场管理人员要加强现场管理，贯彻落实安全工作。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、中易目前在光伏区安装工作施工工作，要求控制好现场组件，支架安装质量，避免后期返工。

2、现场消缺验收时检查发现的施工质量问题，施工单位要认真整改落实。

七、建设单位的总结及下周计划要求

1、鲲鹏公司已完成现场所有的施工任务，现场按区域检查收集多余的材料，清理现场施工垃圾等。

2、现场施工缺失的材料，根据施工量多少，列如螺丝、螺帽等，可以自行购买。

3、鲲鹏消缺完成的资料上报项目部，签字盖章确认，消缺任务已完成。

4、光伏区后期增加的施工，要及时统计确认。

6、在现场验收检查时要有计划、有目的的去验收，在检查过程中发现施工问题，要做好检查总结。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：鲲鹏建设集团有限公司

施工单位：江苏天力建设集团有限公

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-09-01

衢州杭泰柯城 160 MW 光伏发电项目

会议签到表

时间： 年 月 日

姓名	单位	职务	电话
何志行	正泰		
徐永强	正泰		
徐永强	正泰		
王道春	正泰		
宋雨月	正泰		
胡煥保	鲲鹏		
王亮	正泰		
王胜强	正泰		
李永成	正泰		
李俊兴	正泰		
李旭强	正泰		