

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第 二 十 四 次 监 理 会 议



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

时间：2017-08-17

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

中易建设有限公司

1、钻孔班组：

时间	施工名称	数量
2017年8月11	光伏区桩基钻孔	48
2017年8月12	光伏区桩基钻孔	清孔
2017年8月13	光伏区桩基钻孔	清孔
2017年8月14	光伏区桩基钻孔	124
2017年8月15	光伏区桩基钻孔	清孔
2017年8月16	光伏区桩基钻孔	20
2017年8月17	光伏区桩基钻孔	64
共计	256	

2 浇筑班组：

时间	施工名称	数量
2017年8月11	光伏区桩基浇筑	136
2017年8月12	光伏区桩基浇筑	148
2017年8月13	光伏区桩基浇筑	未浇筑

2017 年 8 月 14	光伏区桩基浇筑	164
2017 年 8 月 15	光伏区桩基浇筑	196
2017 年 8 月 16	光伏区桩基浇筑	未浇筑
2017 年 8 月 17	光伏区桩基浇筑	140
共计	784	

3、下周的工作计划

- 1、现场场地钻孔及浇筑已完成
- 2、新增 3 兆瓦完成 30%。

鲲鹏建设集团有限公司

4、本周工作完成情况

- 1、光伏区消缺完成 22 区、23 区、24 区、完成
- 2、现场消缺完成后多余材料清理。
- 3、光伏区 30 组桩基浇筑。

5、下周计划完成情况

- 1、25 区域浇筑的桩基 27 组完成支架、组件安装完成。
- 2、24、25 区剩余整改消缺完成。
- 3、10 到 15 区支架加长斜拉筋更换。

江苏天力建设集团有限公司

6、本周工作完成情况

- 1、完成光伏 26 区、27 区汇流箱接线。
- 2、完成 26 区、27 区直流电缆。

3、26 区、27 区并网送电。

7、下周计划完成工作

1、2017 年 8 月 21 号 25 区完成并网发电。

2、开始开始对完成的区域进行消缺整改。

三 、需要协调解决问题

无

四、资料方面：

各单位整理好各自内部的资料，做好验收检查的准备工作，本周礼拜 3 上报所有消缺整改记录。

五、安全文明施工情况汇报

1、光伏区现场所有安装支架、组件的施工人员必须要佩戴安全帽。

2、天气炎热干燥，现场施工所有的发电机设备要配置灭火器。

3、现场施工车辆要注意安全行驶。

4、现场手持带电的施工器具，按期检查是否有破损，漏电等情况。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、在后期的组件、支架安装过程现场的施工人员必须要佩戴安全帽。

2、浇筑时必须保证模板加固符合要求，不得出现胀模、漏浆现象。

3、对施工现场的管理力度不够，要求加强管理制度。

4、中易在浇筑施工过程中发现桩基断裂、蜂窝、麻面等施工质量问题较多，要求你单位对现场所使用的原材料进行取样送检。

5、天力在后期电缆沟施工过程中要控制好电缆沟深度，在电缆转弯处要控制好角度。

七、建设单位的总结及下周计划要求

1、中易公司本周消缺进度较慢，要求加快消缺进度，本周安装完成的区域要全部消缺整改完成。

2、新区域的支架，组件要在 9 月 10 日全部安装完成。

3、中易现场原材料要取样送检，在本周一要落实完成。

4、天力 2017 年 8 月 21 号 25 区并网后，安排人员对已完成的区域开始消缺整改。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：鲲鹏建设集团有限公司

施工单位：江苏天力建设集团有限公

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-08-18

衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

会议签到表

时间：2017年8月1日

姓名	单位	职务	电话
周凡才	正泰		
王亮	正泰		
王胜江	正泰		
李凡	正泰		
李阿伦	江苏电力		
宋丙月	物资建设		
郭树三	物资建设		
陈旭生	正泰		
王道春	正泰		
李顺良	正泰		
郭俊兴	正泰		
胡加亮	鲲鹏		

常州正衡电力工程监理有限公司