

正泰新能源柯城 160MW 光伏生态公园工程

第 二 次 监 理 会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司
二零一六年十二月三十日

时间：2016-12-30

地点：施工现场会议室

会议主持人：朱建设

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

a、主控楼完成情况：

主控楼地梁钢筋绑扎、框架梁、柱模板安装完成

主控楼-0.050 处基础框架浇筑完成

b 、配电楼完成情况：

配电楼土方回填完成

C、综合楼完成情况

地梁钢筋绑扎、框架梁、柱模板安装完成

综合楼-0.050 处基础框架浇筑完成

二 、下周的工作计划

a 、主控楼下周计划完成情况

主控楼 12 月 31 到 1 月 3 号一层钢管搭设

1 月 4 号一层柱钢筋绑扎及柱模板安装

1 月 5 到 1 月 6 号一层柱二层梁板模板安装

b 、配电楼下周计划完成情况：

12 月 31 号到 1 月 3 号一层钢管搭设

1 月 4 号配电楼一层柱子钢筋绑扎及柱模板安装

1月5号配电楼一层柱二层梁板模板安装

1月6号配电楼一层柱二层梁板模板安装

C、综合楼下周计划完成情况：

12月31号到1月3号综合楼一层钢管搭设

1月4号综合楼一层柱子钢筋绑扎及柱模板安装

1月5号综合楼一层柱二层梁板模板安装

1月6号综合楼一层柱二层梁板模板安装

三、需要协调解决问题

暂无

四、施工现场土建存在的问题：

综合楼3/A地梁标高混凝土界面尺寸偏厚1.5公分，当不影响质量问题

配电楼基础主体以外回填土方未按施工方案实施的要求，

资料方面：

之前下发的监理通知单，停工之前未及时回复

五、安全文明施工情况汇报

2016年12月28号柯城区领导视察工作，临时围栏拆除未及时清理干净，围栏有所破损，安全文明施工标牌有破损，有地方未悬挂。

六、监理负责人朱总对会议总结

要求施工单位尽快上报施工资料，施工组织设计、专项方案，进场材料应及时报审报验，混凝土及钢筋的检测报告及时上报监理，施工方应尽快落实整改的安全隐患，切实消除安全隐患；对于进场材料，施

工单位提前做好计划，以免影响施工进度；

七、 建设单位对施工方监理的要

要求在保证安全文明施工，施工质量的情况下，保证施工进度。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

负责人签字：




监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

负责人签字：

朱建设

施工单位：德京集团股份有限公司

负责人签字：



正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园项目监理部

2016-12-30

正泰新能源衢州 160 MW 光伏生态园

会议签到表

时间： 年 月 日

[illegible]