

# 正泰新能源柯城 160MW 光伏生态公园工程

## 第五次监理会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司  
二零一七年三月十七日



时间：2017-02-17

地点：施工现场会议室

会议主持人：朱建设

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、主控楼完成情况：

主控楼钢管脚手架及模板拆除完成，基础土方回填完成

2、配电楼完成情况：

配电楼钢管满堂支撑脚手架及模板拆除完成，屋面6女儿墙钢筋及模板安装完成

3、综合楼完成情况

综合楼钢管脚手架及模板拆除完成，基础土方回填完成 70%

4、SVG 完成情况

基础土方开挖完成

基础承台钢筋及模板安装完成

2月14号基础梁、柱砼浇筑完成

5、消防水池及泵房

基础土方开挖完成，垫层浇筑完成

6 基础放线已完成

二、下周的工作计划

1、主控楼下周计划完成情况

主控楼2月18号至2月24号墙体砖块砌筑

2、配电楼下周计划完成情况：

配电楼2月19号室内设备基础放样

配电楼2月20号室内设备基础垫层浇筑

配电楼2月21号室内基础放样

配电楼2月22号至2月24号室内基础基础钢筋绑扎及模板安装

3、综合楼下周计划完成情况：

综合楼2月18号至20号基础土方回填

综合楼2月22号至2月24号墙体砖块砌筑

4、SVG下周计划完成情况

SVG2月18号柱子钢筋搭接及钢管脚手架搭设

SVG2月19号一层柱子模板安装

SVG2月20号至2月21号屋面天棚模板安装

SVG2月23至2月22号屋面梁板钢筋绑扎及照明电气预埋

5、消防水池及泵房下周完成计划

消防水池及泵房2月18号基础承台钢筋绑扎模板安装

消防水池及泵房2月19号基础承台砼

消防水池及泵房2月20号至2月22号地梁钢筋绑扎及模板安装

消防水池及泵房2月23号至2月24号-4.500m独立柱基础地梁砼浇筑

三、需要协调解决问题

暂无

四、资料方面：

1 各项材料检测报告，配合比及过程资料抓紧报审报验的工作，以免耽误后面验收工作。

2 地基验槽包括（综合楼、主控楼、配电楼、SVG 基础、消防水池及泵房）资料尽快上报监理

3 图纸会审纪要

4 各施工材料（砖、砂石，水泥，混凝土，钢筋、水电接地、防雷接地）报审材料尽快上报审查

下周五前要完成补全以前缺失的资料，如有延期开设罚款处理

#### 五、安全文明施工情况汇报

高空作业楼层的防护立网要尽快落实做出，

现场施工人员的安全帽必须佩带

现场的施工安全员，要在施工现场进行巡查，专职安全人员佩带安全臂章。

#### 六、建设单位的总结及要求

1、制定施工计划需要细致，完善、要有一定的量度化时间节点

2、在编制施工计划中要以每个单体工程做出详细施工计划

3、在材料方面要跟上施工进度，现场的砌体要制定砂，砖，水泥合理进场计划，保证满足施工要求

4、SVG 施工工作要作为重点提前确定完成时间，确保后期设备进场

5、3 月 15 号 SVG 设备进场，要做好电缆沟设备基础等施工计划

6、综合楼，主控楼，配电楼三栋楼屋面女儿及炮楼本周 2 月 24 前要完成混凝土浇筑。

7、消防水池本周要完成基础浇筑，土方回填

8、尽快落实砌筑，抹灰砂浆

9、墙体的砌砖要加大人员，扩大施工作业面进行施工，避免影响下道工序施工。

10、后期施工要求与资料同步

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园项目监理部

2016-02-17

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

会议签到表

时间：2017年2月17日

姓名	单位	职务	电话
田伟东	正泰		
张琳	正泰		
李伟	正泰		
叶海波	德京	负责人	15860701360
顾阳杰	德京		15960952667
孙伟	德京		
余泽鸿	德京		
宋海波	正衡	负责人	
褚杰	正衡	土建	
李晓波	正衡	临理员	