

衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园工程

第 八 次 监 理 会 议 纪 要

(光伏区)

常州正衡电力工程监理有限公司

二零一七年二月二十四日



时间：2017-03-24

地点：施工现场会议室

会议主持人：申景鹏

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、钻孔班组：

时间	施工名称	数量
2017年3月19	光伏区桩基钻孔	43
2017年3月20	光伏区桩基钻孔	40
2017年3月21	光伏区桩基钻孔	170
2017年3月22	光伏区桩基钻孔	170
2017年3月23	光伏区桩基钻孔	170
共计	423	

2 浇筑班组：

时间	施工名称	数量
2017年3月20	光伏区桩基浇筑	92
2017年3月21	光伏区桩基浇筑	163
2017年3月23	光伏区桩基浇筑	140+70
共计	465	

二、下周的工作计划

1、钻孔班组计划完成 1800。

2、浇筑班组计划完成 1800。

三、需要协调解决问题

1、施工道路因天气下雨，需要修复。

2、光伏区山上杂物较多，需要清理。

四、资料方面：

要求施工上报施工组织、施工设计、公司资质、人员资质、前期施工资料，部分取样试块要尽快送检。

五、安全文明施工情况汇报

1、要现场所有施工人员必须佩带安全帽。

2、现场临时用电，车辆要注意安全

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、要求施工过程做到“一排水，二振捣、三浇筑”。

2、预埋螺栓的安装要规范非，应配置专职的技术人员在场，

3、旋转机钻孔深度不够的基坑，要求做好标记。

七、建设单位的总结及下周计划要求

1、目前施工进度不是很满意，总体来说进度很慢，要求施工单位在设备人员方面要求增加，在后期的施工中要求合理加班，加班时监理也要到场。

2、平均每天打孔量在 350 以上，在后期的 5 天时间里最低要做到 1500 个，要做好施

工计划，合理安排增加人员，拿出施工方案。

3、在放点时监理要做好跟踪检查，有条件地块和区域因做适当调整，增加组件密度。

4、混凝土要留制试块，送检送样。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-03-24

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

会议签到表

时间：2017年3月24日

姓名	单位	职务	电话
田书			
周方	正泰		
张洪			
孙	正泰		
赵松林	中易		
郭树三	中易		18057764777
宋西日	中易		18132962138
黄	正泰		
付国栋	正泰		
孙	正衡		
陈	正衡		
孙	正衡		
孙	正衡		
李恒德	正衡		