

衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园工程

第 八 次 监 理 会 议 纪 要

(升压站)

常州正衡电力工程监理有限公司

二零一七年三月二十四日



时间：2017-03-24

地点：施工现场会议室

会议主持人：申景鹏

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、主控楼完成情况：

上周计划飘窗浇筑完成、钢丝网铺设及粉刷完成二层 70%

本周实际进度飘窗浇筑完成、钢丝网铺设及粉刷完成二层 70%

2、配电楼完成情况：

上周计划墙体砌筑完成、一层设备基础土方回填完成。

本周实际进度墙体砌筑完成 90%，一层设备基础土方回填完成。

3、综合楼完成情况

本周实际进度飘窗浇筑完成

4、SVG 完成情况

上周几乎 SVG 室内电缆沟土方回填。

本周实际进度室内电缆沟土方回填完成。

5、消防水池及泵房

上周计划地梁，底板钢筋模板安装及砼浇筑。

实际进度地梁钢筋模板完成 60%。

6、事故油池完成情况

上周计划土方回填。

本周实际进度土方回填完成

7、滤波装置

上周计划模板安装完成及铁件预埋、砼浇筑完成。

本周实际进度模板及铁件预埋、砼浇筑完成 80%

二、下周的工作计划

1、主控楼下周计划完成情况

(1) 一层铁丝网铺设及粉刷完成 70% (2) 二层粉刷完成 (3) 一层续保室土方回填及垫层浇筑完成。

2、配电楼下周计划完成情况：

(1) 墙体砌筑完成 (2) 一层设备基础沟道砌筑及槽钢焊接、模板安装完成 (3) 二层粉刷完成 50%；

3、SVG 下周计划完成情况

(1) SVG 室内基础槽钢焊接模板安装。

4、消防水池及泵房下周完成计划

(1) 地梁、底板钢筋模板安装及砼浇筑

5、事故油池

(1) 进行土方回填。

6、滤波装置下周计划

(1) 电缆沟及设备基础铁件预埋及模板安装、砼浇筑完成。

7 主变下周计划

(1) 油坑边基础垫层浇筑 (2) 模板安装及砼浇筑。

三、需要协调解决问题

暂无

四、资料方面：

在资料方面要求及时跟上施工进度，要与施工同步进行。

五、安全文明施工情况汇报

1、安全方面要注意现场安全文明施工、天气下雨要注意施工安全，高空作业要佩戴好安全帽系好安全带，保证安全文明施工，在深基坑处要做好防护措施，防止塌方。

2、由于天气下雨现场临时施工用电要做好防雨措施。

3、存在以下几个点安全隐患问题：

(1) 配电箱接线比较混乱。

(2) 线路的拉设比较随意，砖石材料在线路上堆放。

(3) 由于天气下雨的原因部分脚手架出现悬空现象，需要加固整改。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、综合楼、主控楼、配电装置楼开始填充墙砌筑及粉刷，要求保证施工工艺的规范，避免造成返工。

2、综合楼、主控楼、配电楼室内照明电缆安装细节中要求严格按照图纸施工避免后期墙体砌筑粉刷完成后返工，影响施工进度。

3、综合楼、主控楼飘窗已开始钢筋绑扎，在施工过程中巡查发现有部分飘窗出现倾斜或不规范，要求施工单位及时整改。

4、下雨天气做好防雨措施。

七、建设单位的总结及下周计划要求

本周的重点工作在 SVG 室，配电楼，要求各班组合理安排人员，本周天气比较好，要求加快施工进度，各个班组要有计划进行，落实每天的工作量，要保质保量完成。

1、室外电缆沟要求尽快完成施工。

2、安排人员清理各屋面积水。

3、SVG 外架要求尽快搭建，完成墙体砌筑。

4、室外电缆管道材料要及时到场。

5、消防水池及泵房钢筋绑扎模板安装，要求加快施工进度。

6、墙体抹灰，钢丝网铺设要求主控楼，配电楼同时进行，主控楼设备间要求尽快回填。

7、场内的平整，道路铺设要求不能影响施工进度。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-03-24

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

会议签到表

时间: 2017 年 3 月 24 日

姓名	单位	职务	电话
田思宇			
王松			
张明			
柳显			
李元	正泰		
余泽	德示		
林新	德示		
朱祥			
罗小			
陈云			
黄磊	正泰		
王正	正衡		
王正	正衡		
陈正	正衡		
王正	—		
李正			