

正泰新能源柯城 160MW 光伏生态公园工程

第 六 次 监 理 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

二零一七年二月二十四日



时间：2017-02-24

地点：施工现场会议室

会议主持人：朱建设

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、主控楼完成情况：

本周完成主控楼总体墙体砌筑完成 60%。

2、配电楼完成情况：

配电楼钢上周计划完成室内设备基础及电缆沟垫层。

3、综合楼完成情况

上周计划土方回填完成，墙体砌筑完成 30%。

4、SVG 完成情况

上周结构框架主体混凝土浇筑完成。

5、消防水池及泵房

上周计划基础承台浇筑完成，基础地梁支撑脚手架搭设完成。

二、下周的工作计划

1、主控楼下周计划完成情况

(1) 墙体总砌筑完成 95% (2) 飘窗浇筑完成 100% (3) 外脚手架搭设完成 (4) 女儿墙完成 80%

2、配电楼下周计划完成情况：

(1) 设备基础及电缆沟钢筋、模板安装完成 (2) 二层槽钢焊接完成 (3) 一层墙体砌筑 100%

3、综合楼下周计划完成情况：

(1) 内砖墙砌筑完成 100% (2) 外脚手架搭设完成 (3) 飘窗完成 80%

4、SVG 下周计划完成情况

(1) SVG 室外设备基础模板及钢筋安装完成，砼浇筑完成。

5、消防水池及泵房下周完成计划

(1) 消防水池地梁浇筑完成。

(2) 基础土方回填完成。

6、事故油池

(1) 土方开挖完成 (2) 垫层浇筑完成 (3) 钢筋及模板安装完成 (4) 砼浇筑完成

7、主变基础

(1) 钢筋及模板安装完成 (2) 铁件焊接完成 (3) 砼浇筑完成 (4) 接地焊接完成

8、材料

(1) 门窗、地板、配电箱确认下单。

三、未完成工作原因

1、墙体砌筑砖块供应未能跟上施工进度。

2、主变基础基坑放样未能跟上，应天气下雨影响。

3、配电楼女儿墙模板未加固稳，所以未浇筑完成。

四、需要协调解决问题

暂无

五、资料方面：

以前落下的资料要求尽快补齐，后期资料要与施工进度同步。

六、安全文明施工情况汇报

1、配电楼施工作业面较高，要求设立防护立网
楼梯要搭设防护。

七、监理单位对现场质量问题

- 1、主控楼顶部插入梁板植筋垂直角度及跟数不符合要求。
- 2、主控楼及综合楼墙体砌筑灰缝过大。
- 3、承台基础模板加固不稳出现胀模情况。

七、建设单位的总结及下周计划要求

- 1、主控楼墙体砌筑除飘窗，一、二层砌筑要在下周完成。
- 2、配电楼下周一层砌筑完成、二层砌筑材料要落实备料完成。
- 3、综合楼室内除飘窗外一、二层完成砌筑。
- 4、主控楼飘窗做完并完成混凝土浇筑，外架要全部做完。
- 5、主变基础、构架基础及水泵房周一一起浇筑。
- 6、本周事故油池要完成（分两次浇筑）。
- 7、配电楼设备基础、SVG 户外基础，接地、回填在本周要完成。
- 8、主控楼女儿墙模板钢筋下周要完成 80%。
- 9、配电楼及 SVG 基础，接地、槽钢下周要完成。
- 10、门窗、配电箱下周要下好订单落实。
- 11、主控楼构造柱，过梁下周二要浇筑完成。
- 12、SVG 结构下周日模板柱子拆除。
- 13、25 号市区领导检查，做好安全文明施工工作。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园项目监理部

2017-02-24

正泰新能源衢州160MW光伏生态园

会议签到表

时间: 2017年2月20日

姓名	单位	职务	电话
田永书	正泰		
朱建设	正衡		
孙新伟	正衡		
陈松	正衡		
周斌	正泰		
张琳	正泰		
李凡	正泰		
李斌	正泰		
李斌	正泰		
李斌	正泰		
李斌	正泰		15064182211
余译岑	正泰		
李斌	正泰		
李斌	正泰		1326290085
李斌	正泰		15960952667