

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第十一次 监理会议 纪要

(光伏区)

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年四月十四日

时间：2017-04-14

地点：施工现场会议室

会议主持人：申景鹏

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

中易建设有限公司

1、 钻孔班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 4 月 7	光伏区桩基钻孔	108
2017 年 4 月 8	光伏区桩基钻孔	80
2017 年 4 月 9	光伏区桩基钻孔	下雨休息
2017 年 4 月 10	光伏区桩基钻孔	32
2017 年 4 月 11	光伏区桩基钻孔	下雨休息
2017 年 4 月 12	光伏区桩基钻孔	17 区 204
2017 年 4 月 13	光伏区桩基钻孔	80
共计	504	

2 浇筑班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 4 月 7	光伏区桩基浇筑	下雨休息
2017 年 4 月 8	光伏区桩基浇筑	108
2017 年 4 月 9	光伏区桩基浇筑	下雨休息
2017 年 4 月 10	光伏区桩基浇筑	150
2017 年 4 月 11	光伏区桩基浇筑	140
2017 年 4 月 12	光伏区桩基浇筑	140
2017 年 4 月 13	光伏区桩基浇筑	80
共计	618	

二 、 下周的工作计划

1、 钻孔班组计划完成 1800。

2、 浇筑班组计划完成 1800。

3、 支架班组计划完成量 1 兆瓦

上周计划施工量与实际施工量有一定的差距，造成的原因：

- 1、天气下雨室外无法施工。
- 2、现场施工人员安排不合理。

三、鲲鹏建设集团有限公司本周无计划安排

四、需要协调解决问题

五、资料方面：

要求施工单位尽快做好前期的资料，送监理部进行审查。

中易建设有限公司：前期资料送电子版到监理部审查。

鲲鹏建设集团有限公司：目前无任何资料。

六、安全文明施工情况汇报

- 1、现场支架、组件开始安装，要求施工佩戴好安全帽，做好安全防护措施。
- 2、雨天施工注意临时用电安全。
- 3、运输支架，组件的车辆要注意行驶安全。

七、监理单位对现场施工质量及要求

- 1、立柱安装过程中混凝土桩头裂开。
- 2、现场发现安装工人用铁锤敲击立柱底盘易造成底盘变形和漆膜脱离。
- 3、以后安装预埋件过程中要求螺栓垂直安装，防止出现倒八字型螺栓。

八、建设单位的总结及下周计划要求

- 1、组件的运输需要尽快完成。
- 2、厂区的支架要求尽快分散到施工现场进行安装。
- 3、支架、组件的安装要控制好质量，现场施工管理人员要进行核查。
- 4、前期送检报验的资料要尽快完成，送至监理部审查。
- 5、安排制定时间对光伏区桩基进行拉拔实验。
- 6、送检取样的试块、钢筋要尽快送检。
- 7、现场桩基坑内的杂物、淤泥要求严格检查清理。
- 8、现场的施工人员要合理的安排，保证每天的工程量。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：鲲鹏建设集团有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-04-14

衢州杭泰柯城 1 6 0 MW 光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017 年 10 月 16 日

姓 名	单 位	职 务	电 话
田书	正泰		
周方	正泰		
张强	正泰		
方凯	正泰		
黄磊	正泰		
付国梅	正泰		
黄达	正泰		
王永忠	正泰		
邵树三	中易		
徐峰	中易		
张方荣	正衡		
陈松	正衡		
杨和平	正衡		
曹鹏	正衡		
李恒德	正衡		
胡煥峰	正泰		