

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第十一次 监理会议 纪要

(升压站)

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年四月十四日

时间：2017-04-14

地点：施工现场会议室

会议主持人：申景鹏

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、主控楼完成情况：

上周计划 1、一层地面浇筑完成。

2、二层腻子粉刮一遍。

3、屋面防水制作完成。

本周实际完成 1、一层地面浇筑完成 60%

2、室内槽钢焊接完成

3、二层瓷砖完成 80%

2 、配电楼完成情况：

上周计划 1、一层设备地面浇筑及内墙粉刷完成。

2、二层腻子粉刮底一道。

3、屋面防水制作。

本周实际完成 1、一设备地面砼浇筑完成及粉刷完成。

2、二层内墙粉刷完成。

3、综合楼完成情况

无施工计划安排。

4、SVG 完成情况

上周计划 1、SVG 室内基础槽钢焊接模板安装完成。

2、墙体砌筑完成。

3、跳板模板、钢筋安装及砼浇筑完成。

本周实际完成 1、墙体砌筑完成 70%。

2、跳板模板钢筋，砼浇筑完成。

5、消防水池及泵房

上周计划 1、消防水池一层板钢筋模板安装及砼浇筑。

本周实际完成 1、消防水池一层板钢筋绑扎、模板安装完成。

6、事故油池完成情况

无施工计划安排。

7、滤波装置

无施工计划安排。

8、室外基础电缆沟 1、室外电缆沟完成 70%。

9、厂区接地极室外排水管道安装完成 60%

二、下周的工作计划

1、主控楼下周计划完成情况

(1) 一层地面浇筑完成。(2) 二层腻子粉刮一遍。(3) 屋面防水制作及找平。(4) 外墙粉刷完成。

2、配电楼下周计划完成情况：

(1) 一层、二层设备内墙粉刷完成。(2) 外墙粉刷完成。(3) 屋面防水制作及找平。

3、SVG 下周计划完成情况

(1) 室内设备基础槽钢焊接模板安装完成(2) 墙体砌筑完成。

4、消防水池及泵房下周完成计划

(1) 消防水泵房一层板水电预埋及砼浇筑。

5、室外电缆沟粉刷完成。

6、厂区接地焊接及室外排水管道安装。

7、室外电缆沟浇筑垫层及沟壁砌筑完成。

8、综合楼二层内墙粉刷及瓷砖完成。

9、门卫室地梁钢筋、模板安装及砼浇筑完成。

三、需要协调解决问题

暂无

四、资料方面：

资料方面要求施工单位尽快完成，做好施工台账，部分实验报告尽快送监理部进行审查。

五、安全文明施工情况汇报

1、近期施工作业面属于高空作业像墙体砌筑、抹灰等要求施工单位做好防护措施，保证安全文明施工。

2、施工人员进场施工必须要佩戴安全帽。

3、配电楼、消防水池脚手架部分有悬空隐患，要求施工单位及时整改。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、配电楼二层墙体预埋，未用水泥砂浆抹平。

2、室外电缆沟砖块马牙槎缝隙过大。

上周在会议中提出的质量问题，在本周都已整改完成并进行检查。

七、建设单位的总结及下周计划要求

1、厂区室外电缆沟要求加快进度完成。

2、厂区排水管道要尽快连接，电缆沟的抹灰尽快完成，保证不影响后期的电气设备进场。

3、SVG室墙体砌筑、室内槽钢焊机加快进度完成。

4、配电楼预留的照明管道，楼层高处的电线在室内脚手架未撤出完成穿线及管道的预埋。

5、25号之前要求厂区所有室内设备间完成，达到设备进场要求。

6、厂区的施工人员要合理的安排，提高施工进度。

7、门卫室的要尽快施工。

8、4月15号由建设单位、监理单位、施工单位组织进行升压站厂区各楼层施工质量检查。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-04-14

衢州杭泰柯城 160 MW 光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017 年 4 月 14 日

姓 名	单 位	职 务	电 话
田 伟	正泰		
周 方	正泰新能源		
张 冰	正泰		
李 凡	正泰		
黄 磊	正泰		
付国辉	正泰		
王 永 志	正泰		
黄 达	正泰		
林 锦	正泰		
张 颖	正 衡		
陈 松	正 衡		
程 公 和	正 衡		
申 景 鹏	正 衡		
李 旭 强	正 衡		
余 峰 林	正 衡		
叶 宏 斌	正 衡		

常州正衡电力工程监理有限公司