

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第 十 七 次 监 理 会 议



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年六月二十三日

时间：2017-06-23

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

中易建设有限公司

1、 钻孔班组：

时间	施工名称	数量
6月16日	光伏区桩基钻孔	120
6月17日	光伏区桩基钻孔	下雨
6月18日	光伏区桩基钻孔	下雨
6月19日	光伏区桩基钻孔	160
6月20日	光伏区桩基钻孔	200
6月21日	光伏区桩基钻孔	已完成
6月22日	光伏区桩基钻孔	已完成
共计		360

2 浇筑班组：

时间	施工名称	数量
6月16日	光伏区桩基浇筑	下雨
6月17日	光伏区桩基浇筑	352
6月18日	光伏区桩基浇筑	176
6月19日	光伏区桩基浇筑	140
6月20日	光伏区桩基浇筑	168
6月21日	光伏区桩基浇筑	下雨
6月22日	光伏区桩基浇筑	下雨
共计		836

3、截止本周支架安装完成 14.00MW，组件安装完成 13.00MW。

下周的工作计划

现有场地钻孔、浇筑都已完成。

鲲鹏建设集团有限公司

1、钻孔班组:

时间	施工名称	数量
6月09日	光伏区桩基钻孔	下雨
6月10日	光伏区桩基钻孔	下雨
6月11日	光伏区桩基钻孔	下雨
6月12日	光伏区桩基钻孔	下雨
6月13日	光伏区桩基钻孔	下雨
6月14日	光伏区桩基钻孔	下雨
6月15日	光伏区桩基钻孔	下雨
共计		8100

2 浇筑班组:

时间	施工名称	数量
6月09日	光伏区桩基浇筑	下雨
6月10日	光伏区桩基浇筑	下雨
6月11日	光伏区桩基浇筑	下雨
6月12日	光伏区桩基浇筑	下雨
6月13日	光伏区桩基浇筑	下雨
6月14日	光伏区桩基浇筑	下雨
6月15日	光伏区桩基浇筑	下雨
共计		7812

3、本周钻孔浇筑未施工，进行组件、支架安装，目前支架安装 9.2MW，支架安装 7.8MW。

江苏天力建设有限公司

1、上周完成情况

- 1、光伏区汇线完成 20 区、21 区、22 区。
- 2、现场接地焊接完成 20MW。
- 3、光伏区 1*4 电缆敷设完成 22MW。
- 4、35KV 电缆敷设全部完成 29MW。
- 5、电缆沟回填完成 15MW。

2、本周计划

- 1、汇线完成 34 区、32 区、33 区、31 区。
- 2、直流电缆敷设完成 21 区、22 区。
- 3、直流电缆沟开挖 4MW。
- 4、直流电缆敷设完成 20 区、21 区、22 区、23 区、34 区。

四、需要协调解决问题。

1、中易建设有限公司：需要新的放点区域。

2、江苏天力建设有限公司：20区、21区、22区部分支架没有完成，影响电缆施工进度，现场施工图纸尽快出图。

五、资料方面：

中易建设有限公司、鲲鹏建设集团有限公司、江苏天力建设有限公司：

要求各施工单位对内部资料进行自查，缺失的资料赶快补全，没有签字的报审表上报监理部进行签字盖章。

六、安全文明施工情况汇报

1、雨天施工注意现场施工安全。

2、组件、支架安装时做好施工安全措施，地面湿滑要佩戴好安全帽等安全防护用品。

3、现场行驶的施工车辆注意行驶安全。

4、雨天浇筑施工时使用手持电动工具要检查是否有漏电，电线破损等情况出现，要求检查后在使用。

七、监理单位对现场施工质量及要求

1、现场浇筑完成的桩基、安装完成的支架、组件，做好现场成品保护工作。

2、光伏区电缆沟土方回填过程中要上报监理进行检查验收。

3、部分电缆沟为达到深度未达到设计要求，在施工过程中要严格控制。

4、在部分电缆沟填过程中有石块出现，要求你单位及时处理。

八、建设单位的总结及下周计划要求

1、对影响并网的工程在本周之内必须完成。

2、在光伏区现场散乱的支架、组件、配件、电缆要求施工单位集中整理。

3、现场的电缆沟回填时必须要进行铺砖盖沙，监理人员要在现场进行检查。

4、箱变耐压试验监理人员要到现场进行旁站，组织施工单位做好现场安全工作。

5、做好现场成品保护工作。

6、下雨天，现场的施工安全措施要落实到。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：鲲鹏建设集团有限公司

施工单位：江苏天力建设有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-06-23

衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017年6月23日

姓名	单位	职务	电话
田良本	正泰		
田方	正泰		
王友光	正泰		
宋西月	中易		
余网金	江苏电力		
郭树三	中易		
杨和平	正衡		
谭绪宝	正衡		
胡换保	鲲鹏		
郭俊兴	正衡公司		
李振德	正衡监理		