

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第 十 九 次 工 程 协 调 会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年七月十三日

时间：2017-07-13

地点：施工现场会议室

会议主持人：田昌权

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、建设单位对后期施工安排及要求

1.1 现场施工安全事宜

前期多次强调安全责任重大，安全教育工作要认真落实，要求各施工单位严格落实安全教育工作，早上上班前的的安全教育工作做的不到到位，需要个施工单位加强，近期天气炎热，做好防暑降温工作。

1.2 光伏区中易建设有限公司、鲲鹏集团建设有限公司项目部施工安排及要求

(1) 现场的消缺工作，各施工单位要上报施工计划，已区为上报计划，内容要详细，每天的施工量要明确。

(2) 消缺完成后，通知项目部、监理到现场进行确定验收。

(3) 消缺要从桩基础开始，看是否有开裂，破损等情况，其次是看螺丝、螺帽是否拧到位。

(4) 检查预埋件是否有锈蚀，做好防腐工作。

(5) 支架、支架、压块、调整角度，斜拉筋检查是否有缺失等着工作。

(6) 检查现场组件破损，角度情况。

(7) 在现场消缺时 60cm 的桩基要做好标记，以便现场工程量统计。

(8) 现场多余的材料要尽快收集整理返回项目部。

(9) 现场的杂物、垃圾要安排人员清理。

1.3 光伏区江苏天力建设集团有限公司项目部

(1) 要求你单位制定施工计划。

(2) 电缆沟回填时严格按要求施工，部分施工位置电缆沟深度不达标，要求铺砖、盖沙、混凝土浇筑等措施。

(3) 在现场施工时注意现场成品保护。

(4) 对已完成的区域电缆沟回填时，要通知项目部、监理人员在现场验收

合格以后，在进行回填工作。

二、资料方面：

资料方面要完善，对按照目前的施工进度补齐资料，验收完成回，资料也要相应的移交到项目部。

三、监理单位对现场施工质量及要求

(1) 目前重点施工任务在光伏区的消缺，各施工单位制定施工计划，要严格执行。

(2) 消缺完成的区域要通知监理人员，进行验收。

(3) 现场的安全工作要落实到位，早晨的安全教育工作要贯彻落实。

(4) 近期天气高温炎热，在现场施工人员要做好防暑降温工作。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：鲲鹏建设集团有限公司

施工单位：江苏天力建设有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-07-13

衢州杭泰柯城 1 6 0 MW 光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017 年 7 月 13 日

姓 名	单 位	职 务	电 话
田 本	正泰		
周 方	正泰		
王 强	正泰		
李 凡	正泰		
余 网 全	江苏天力		
张 强	正泰		
胡 煥 保	鲲鹏		
郭 树 三	中易建设		
徐 子 峰	中易建设		
王 朋 强	正泰		
徐 强 生	正衡		
王 亮	正泰		
田 小 楼	正衡		
杨 广 永	正衡		
郭 俊 兴	正衡		
李 昭 德	正衡		