

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第十二次 监理会议 纪要

(升压站)

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年五月十二日

时间：2017-05-12

地点：施工现场会议室

会议主持人：吴伟达

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 德京集团股份有限公司施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、主控楼完成情况：

本周实际完成 1、一层、二层油漆制作完成 2、外墙粉刷完成 80%。 3、吊顶完成 90%。

2、配电楼完成情况：

本周实际完成 1、外墙油漆完成 60%

3、综合楼完成情况

无施工计划

4、SVG 完成情况

本周实际完成 1、内墙油漆制作完成 80%。

2、外墙油漆制作。

5、消防水池及泵房

本周实际完成 1、墙体砌筑完成 70%。

6、站区接地极室外排水管道安装完成 60%

7、门卫室主体结构完成。

8、门牌基础完成，墙体砌筑完成。

二、下周的工作计划

1、主控楼下周计划完成情况

(1) 外墙粉刷完成。(2) 一层、二层吊顶完成。(3) 内墙一层、二层油漆完成。(4) 外墙腻子粉刮完成。(5) 二层卫生间防水制作及瓷砖铺设完成。

2、配电楼下周计划完成情况：

(1) 一层防水制作完成。(2) 外墙真石漆完成。(3) 外墙钢管脚手架拆除完成。

3、SVG 下周计划完成情况

(1) 室内油漆制作完成 (2) 墙壁油漆制作完成。

4、消防水池及泵房下周完成计划

(1) 水池粉刷完成、铝合金门窗安装完成。

5、厂区接地焊接及室外排水管道安装完成。

6、综合楼室内、室外墙体粉刷完成，外墙腻子粉刮完成，二层卫生间防水制作及瓷砖粘贴。

7、门卫室墙体砌筑完成，地面浇筑完成。

8、SVG 室外设备基础围栏完成。

9、厂区围墙及道路基础开挖及垫层浇筑。。

三、需要协调解决问题

1、污水处理装置要求尽快到场。

2、主控楼、综合楼瓷砖要解决。

四、资料方面：

- 1、无商砼单位资质等级报审；
- 2、无 PVC-U 管进场检测报告报审；
- 3、无照明用管和导线抽样检测报告报审；
- 4、无安全技术交底资料；
- 5、无质量问题防治方案；
- 6、鉴定证书检测合格证过期；
- 7、无保险清单；
- 8、无配电楼二层高支模专项施工方案（专家论证方案）

以上缺失的资料要求施工单位尽快补齐完成，上报监理单位审查，下周二，我监理部门将检查所有的资料。

五、衢州光明电力工程有限公司 220KV 升压站电气施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、本周施工进度：

- (1) 保护屏组立已完成 20%
- (2) 滤波装置设备附件已吊至滤波场地，目前安装完成 20%
- (3) GIS 成套装置已就位，目前未安装。
- (4) 35KV 开关柜已就位，安装进行中。

2、施工至今、目前尚存在的问题，并严重影响一次、二次进行的问题有以下几条：

(1) 220KV 主变构架未组立、墙面钢管架未拆除，影响主变附件安装及 220KV GIS 安装，要求 5 月 15 日前拆除。

(2) 35KV 电缆盖板未铺设，影响到 35KV 开关柜手推车拉放开关柜，要求 5 月 17 号前铺设完毕。

(3) 二次电缆尚未到货，要求 5 月 16 号前到货。

3、下周计划及安排（5 月 15 日-5 月 21 号）

- (1) GIS 安装调试。
- (2) 35KV 开关柜安装调试。
- (3) 主变附件安装。
- (4) 滤波装置安装及调试。

- (5) 保护屏组立。
- (6) 二次电缆敷设。
- (7) 高试配合相关的一次设备实验。

五、安全文明施工情况汇报

- 1、现场的安全文明交底工作，要求施工单位严格去执行，早上的安全教育，不仅仅是一个形式，要贯彻落实。
- 2、配电楼近期喷漆高空作业，要求施工单位严格把控安全，高空施工必须要佩戴安全帽，系好安全带。
- 3、落实安全教育的目的，让每一个施工人员重视安全问题，学会辨别识别各施工危险源。

六、监理单位对现场施工质量及要求

- 1、现场成品保护要做到位，注意厂区的设备等施工部位保护，避免二层损坏。
- 2、上周我监理单位下发的通知单，要求施工单位尽快回复。
- 3、要求施工单位控制好各施工部位质量，避免后期的返工。

上周在会议中提出的质量问题，在本周都已整改完成并进行检查。

七、建设单位的总结及下周计划要求

- 1、配电楼施工脚手架要在下周一拆除，星期六、星期天两天的时间要把配电楼北侧的真石漆制作完成。
- 2、厂区主控楼，配电楼的照明设施要求 5 月 15 号全部完成，水电班组要安排施工计划，尽快完成水电设施，避免影响施工电气安装施工。
- 3、SVG 室内的杂物要尽快清理，窗户的框架要赶快安装完成，外墙的脚手架要在下周一拆除。
- 4、配电楼预留的照明管道，楼层高处的电线在室内脚手架未撤出完成穿线及管道的预埋。
- 5、主控楼，综合楼室内的杂物要尽快清理。
- 6、消防水池要尽快做完。
- 7、门卫室的模板要赶快拆除。
- 8、后期的围墙和道路要做施工计划。
- 9、后期的电气设备安装，拆除包装时，要求对成品做好严格的保护控制，监理

单位要安排人员进行旁站。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司（升压站土建）

衢州光明电力工程有限公司（升压站电气）

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-05-12

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017 年 5 月 12 日

姓 名	单 位	职 务	电 话
田 杰	正泰		
周 丁	正泰		
林 豆	监理		
陈 川	创尔公司		
周 磊	监理		
林 坤	德系		
陈 雨杰	德系		
余 泽	德系		
谭 瑞宝	正衡监理		
郭 志福	正衡监理		
徐 明生	正衡监理		
孙 和平	...		
李 恒德	正衡监理		

常州正衡电力工程监理有限公司