

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第十五次 监理会议 纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年六月二日

时间：2017-06-02

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

中易建设有限公司

1、 钻孔班组：

时间	施工名称	数量
5月26日	光伏区桩基钻孔	80
5月27日	光伏区桩基钻孔	164
5月28日	光伏区桩基钻孔	140
5月29日	光伏区桩基钻孔	休息
5月30日	光伏区桩基钻孔	休息
5月31日	光伏区桩基钻孔	200
6月1日	光伏区桩基钻孔	休息
共计		584

2 浇筑班组：

时间	施工名称	数量
5月26日	光伏区桩基浇筑	140
5月27日	光伏区桩基浇筑	200
5月28日	光伏区桩基浇筑	208
5月29日	光伏区桩基浇筑	支模
5月30日	光伏区桩基浇筑	支模
5月31日	光伏区桩基浇筑	200
5月1日	光伏区桩基浇筑	支模
共计		748

3、截止本周支架安装完成 11.77MW，组件安装完成 8.68MW。

下周的工作计划

现有场地钻孔、浇筑都已完成。

鲲鹏建设集团有限公司

1、钻孔班组：

时间	施工名称	数量
5月26日	光伏区桩基钻孔	未施工
5月27日	光伏区桩基钻孔	未施工
5月28日	光伏区桩基钻孔	未施工
5月29日	光伏区桩基钻孔	未施工
5月30日	光伏区桩基钻孔	未施工
5月31日	光伏区桩基钻孔	未施工
6月1日	光伏区桩基钻孔	未施工
共计		未施工

2 浇筑班组：

时间	施工名称	数量
5月26日	光伏区桩基浇筑	116
5月27日	光伏区桩基浇筑	未施工
5月28日	光伏区桩基浇筑	未施工
5月29日	光伏区桩基浇筑	未施工
5月30日	光伏区桩基浇筑	未施工
5月31日	光伏区桩基浇筑	未施工
6月1日	光伏区桩基浇筑	未施工
共计		116

3、本周钻孔浇筑未施工，进行组件、支架安装，目前支架安装 5.4MW，支架安装 5.2MW。

江苏天力建设有限公司

1、本周完成情况

- 1、1区、2区、3区、4区、5区、7区、8区直流电缆敷设完成 90%。
- 2、箱变 3*185 电缆敷设完成 17MW。
- 3、汇流箱完成 17MW，汇线完成 17MW。
- 4、光伏区接地电缆沟完成开挖 10MW。
- 5、现场接地焊接完成 8MW。
- 6、箱变接地焊接完成。

2、下周计划

- 1、光伏区汇线完成 19MW。
- 2、现场接地焊接完成 14MW。
- 3、直流电缆敷设完成 11区、12区、13区、14区、15区。
- 4、光伏区 1*4 电缆敷设完成 19MW。
- 5、35KV 电缆敷设完成 15MW。

四、需要协调解决问题。

1、中易建设有限公司：需要新的放点区域、现场的支架材料短缺需要尽快解决。

2、江苏天力建设有限公司：1区、4区、5区、8区、11区、12区、13区、14区、15区部分支架没有完成，影响电缆施工进度，需要项目部协调。

五、资料方面：

中易建设有限公司、鲲鹏建设集团有限公司：

1、要求资料员到现场进行办公。

2、尽快补齐上周在会议纪要当中提出缺失的资料。

六、安全文明施工情况汇报

1、早晨的安全教育工作要时刻落实到位，抓好安全措施。

2、现场安全规范制度要落实到各负责人，上工地必须佩带好安全用具。

3、现场组件、支架安装人员在安装过程要注意自身的安全措施，防止组件、支架掉落砸伤。

七、监理单位对现场施工质量及要求

1、现场打桩定位要严格控制，浇筑时要对偏移严重的桩基要及时调整。

2、光伏区电缆沟要保证施工深度。

3、鲲鹏建设集团有限公司现场施工人员需要增加。

4、组件、支架安装部分不符合要求，安排人员赶快对不符合要求的支架，组件进行调整。

5、在现场施工要严格控制施工工艺流程。

八、建设单位的总结及下周计划要求

1、各施工单位的资料要赶快完成，上报签字该盖章。

2、现场箱变、电缆的标示标牌赶快安排下单。

3、光伏区的拉拔试验报告赶快安排做出。

4、对光伏区现场安装完成的支架、组件要安排施工人员进行对不符合要求的部位调整。

5、近期项目部安排一次对光伏区支架、组件，施工质量检查，对不符合要求的施工部位及时调整。

6、光伏区施工现场组件、配件的包装垃圾、杂物及时清理。

7、安装完成的区域内多余的组件、支架、配件安全人员要收集到一起。

8、早晨的安全技术教育，要认真落实。

9、现场成品保护措施落实到位，交代现场挖掘，铲车在施工过程中，注意组件，桩基的成品保护工作。

10、光伏区电缆高压试验，箱变高压试验赶快安排实施。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：鲲鹏建设集团有限公司

施工单位：江苏天力建设有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-06-02

衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

会议签到表

时间: 2016年6月2日

姓名	单位	职务	电话
田方	正泰		
田方	正泰		
王发光	正泰		
黄磊	正泰		
余阿金	江苏动力		
胡振保	鲲鹏		
郭树三	中易建设		
高朋	中易建设		
齐民	正泰		
黄止	正泰		
白文松	正泰		
谭瑞宝	正衡		
杨明才	正衡		
郭俊忠	...		
李明德	正衡		
雷达	光明		