

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第十五次 监理会议 纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年五月二十九日

时间：2017-06-02

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

220kV 正泰变每周例会电气施工汇报
(5月29日-6月4日)

目前工程施工进度：

- 1、 保护屏组立完成 95%；
- 2、 滤波装置设备安装完成 100%；
- 3、 GIS 安装完成 80%；
- 4、 35kV 开关柜安装完成 80%；
- 5、 二次电缆敷设 90%；
- 6、 主变安装已完成 90%；
- 7、 SVG 安装已成 60%；
- 8、 二次电缆配线已完成 40%；
- 9、 全所高压试验已完成 20%；

下周工程施工安排：(6月02日-6月08日)

- 1、 GIS 安装调试；
- 2、 35kV 开关柜过桥及母线桥安装，手车相关试验；
- 3、 主变安装试验；
- 4、 SVG 安装调试；
- 5、 一次电缆敷设及电缆头制作；
- 6、 二次电缆配线；
- 7、 220kV 引下线制作及搭接；
- 8、 高试配合相关的一次设备试验；
- 9、 整站保护调试。

三、需要协调解决问题

安装至今该有存在的问题，需协调解决，否则将影响施工进度：

- 1、 还有缺少二次电缆：KVVP2-22-4*2.5，要求在6月5日到现场；
- 2、 35kV 桥架及过桥至今未到现场，请在6月5日前全部到现场；
- 3、 主变油面温度计至今未检测合格，要求在6月5日前将全部检测合格的温度计送到现场。

四、资料方面：

资料方面要求你单位要赶快完成，需要业主、监理签字的文件尽快上报签字盖章，需要送检的材料，设备进场的出厂合格证及出厂报告及时上报监理审查。

五、安全文明施工情况回报

- 1、现场电气设备吊装，要求施工单位安排专职安全员进行现场旁站。
- 2、现场电气设备成品保护要落实彻底。
- 3、通电安装完成的设备，要做好警示牌、拉好防护线。
- 4、现场临时用电的电缆、设备要注意检查。
- 5、现场设备包装垃圾要及时清理，烟头禁止乱扔。

六、监理单位对现场施工质量及要求

- 1、二次电缆的需要做标识牌。
- 2、二电缆敷设较乱，要求严格控制。
- 3、现场安全文明施工，要严格落实。

七、建设单位的总结及下周计划要求

- 1、6月8号电力质检到项目进行检查工作，要求资料赶快完成，缺失的内容要补全完整，资料里的施工节点要控制到位，材料进场的台账要赶快完成。
- 2、现场施工要加快进度，近期的施工工作要做一个计划。
- 3、设备安装的包装箱、泡沫板等垃圾杂物，安排人员赶快清理。
- 4、做好现场成品保护工作，安装完成的电气设备，电缆沟盖板等
- 5、一些调试的设备，近期赶快安排人员进场对设备进行调试并做好调试报告。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：衢州光明电力工程有限公司（升压站电气）

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-06-02

衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

会议签到表

时间: 2016年6月2日

姓名	单位	职务	电话
田方	正泰		
田方	正泰		
王文光	正泰		
黄磊	正泰		
余阿金	正泰		
胡振保	鲲鹏		
郭树三	中昌建设		
高州	中昌建设		
齐凯	正泰		
黄达	正泰		
白文松	正泰		
谭绪宝	正泰		
杨所木	正泰		
郭俊兴	---		
李顺德	正泰		
雷达	光明		