

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第 十 八 次 工 程 协 调 会



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年七月一日

时间：2017-07-01

地点：施工现场会议室

会议主持人：田昌权

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、建设单位对后期施工安排及要求

1.1 现场施工安全事宜

在后期的施工过程中要求各施工单严格管理安全事宜，对施工带电区域，要向建设单位项目部申请，运维部开施工作业票进行施工，现场要安排监督人员对现场施工人员进行监督施工，在施工前要做好安全交底工作，以现场负责人为第一责任人，各班组长为落实责任人，严格落实贯彻安全施工事宜，在现场带电区域做好安全警示标牌。

1.2 升压站德京集团股份有限公司项目部施工安排及要求

(1) 要求对现场消缺施工制定详细的施工计划，计划要确定到到每一天的施工量。

(2) 在现场施工要求对带电区进行拉设防护线，现场施工班组长要对施工人员进行交底，要求对带电的设备仪器不得乱碰乱按。

(3) 若确实有在带电区域施工部位，要在前一天向建设单位项目部申请，运维部开施工作业票，方可施工。

(4) 对升压站综合楼的山下水、屋面、窗户的防水要赶快完成。

(5) 对升压站的成品保护工作要落实单位。

1.3 光伏区中易建设有限公司、鲲鹏集团建设有限公司项目部施工安排及要求

(1) 在后期的材料领取时要直接与项目部联系，统计确定材料的种类及数量。

(2) 中易、鲲鹏两家施工单位对现场多余的组件、支架要赶快集中收集整理。

(3) 现场的未安装完成的组件、支架要赶快完成。

(4) 现场消缺的区域完成后通知业主项目及监理人员进行验收。

(5) 对后续的施工要做施工计划，以区块为准计划内容要详细。

(6) 做好现场成品保护工作。

1.4 光伏区江苏天力建设集团有限公司项目部

(1) 现场安全教育工作，现场带电的电缆沟预埋时要有监督人员在现场进行检查监督。

(2) 光伏区现场需要对汇流箱、逆变器接线的部位，要向项目申请，运维部开施工工作票，方可施工。

(3) 对带电的区域要悬挂警示标牌，防止人员进入。

(4) 未完成的施工区域要加快施工进度。

(5) 在后续的施工要你单位要制定详细的施工计划。

二、资料方面：

资料方面要各施工抓紧施工进行完成，对缺的资料赶快补全，项目基本完成，后续的资料要跟上施工进度。

三、监理单位对现场施工质量及要求

1、光伏区施工单位注意带电区域时对对施工人员的安全交底。

2、光伏区电缆沟土方回填过程中要上报监理进行检查验收。

3、在后续的消缺过程中要各单位要集中一个区域施工，消缺完成后及时上报监理对消缺施工部位验收。

4、要求各施工单位做好现场成品保护工作。

5、安全方面的工作各施工要放在第一位，贯彻落实东每一个施工人员，对现场施工人要做好安全技术交底工作。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：鲲鹏建设集团有限公司

施工单位：江苏天力建设有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-07-01

衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

会议签到表

时间：2017年02月01日

姓名	单位	职务	电话
田国本	正泰		
周方	正泰新能源		
张冲	正泰		
李斌	正泰		
郑军	正泰		
胡煥保	鲲鹏		
金国金	江苏天力		
郭树三	中曼建设		
宋西月	中曼建设		
王胜强	正泰		
王亮	正泰		
徐雅生	正泰		
田小楼	正泰		
孙和平	正泰		
李俊兴	正泰		
李顺强	正泰		
王永忠	正泰		

衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

会议签到表

时间: 年 月 日

[illegible]