

# 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

## 第 十 六 次 监 理 会 议 纪

要



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年六月十六日

时间：2017-06-16

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

#### 会议内容

##### 一、建设单位对施工单位的意见及要求

- 1、升压站主控楼、综合楼室内瓷砖要在 2017 年 6 月 16 号下午全部完成。
- 2、主控楼、综合楼的门要求 6 月 16 号到场，到场的门窗要赶快组织人员进行安装。
- 3、室内的地砖、踢脚线要赶快完成，主控楼、综合楼室内多余的石子、砂、地砖残片、水泥等杂物安排人员全部清理干净。
- 4、主控楼、综合楼的窗户玻璃要在 2017 年 6 月 16 号下午全部安装完成。
- 5、配电楼、主控楼的设备间散水要抓紧时间做完。
- 6、6 月 20 号安装静电地板，要求主控楼设备间的散水，踢脚线要全部完成。
- 7、配电楼、主控楼、综合楼室内的配电箱、插座、照明开关等要求赶快安装，配电箱的标签要求机打，不能手写。
- 8、室外的上下水做完就要回填，回填时要进行夯实处理，场区内的大石块要清理干净，不能影响后期的场地的绿化工作。
- 9、场区道路的路面要清理干净，做好 6 月 17 号混凝土浇筑前的准备工作。
- 10、场区的标示墙 6 月 16 号开始施工。
- 11、现场 SVG 室的门 6 月 18 号要求到场。

##### 二、资料方面：

资料方面要求尽快完善，6 月 18 号上报质检站检查验收，缺失的资料要赶快补全。

##### 三、安全文明施工情况回报

##### 四、监理单位对现场施工质量及要求

- 1、雨天施工现场的临时用电要求按时检查是否有破损、接地是否完整。
- 2、现场早晨的安全教育，要求严格落实到位。
- 3、施工现场的安全防护措施要落实到位。

## 五、监理单位对现场施工质量问题及要求

- 1、做好现场成品保护工作，保证现场成品施工质量。
- 2、综合楼、主控楼、配电楼的室内缺失、粉刷，要求尽快安排人员施工进行补充。
- 3、场区内的石子、水泥、杂物要求尽快安排人员对现场清理。
- 4、主控楼、综合楼内的杂物，瓷砖包装箱赶快清理。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司（升压站土建）

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-06-16

# 衢州杭泰柯城 160 MW 光伏发电项目

## 会议签到表

时间： 年 月 日

姓名	单位	职务	电话
田生林	飞泰		
孙文生	立泰		
孙江	立泰		
沈慧明	油漆		
余泽海	架子		
陈云飞	泥工		
刘兴旺	德永		
邹俊华	正衡监理		
蒋丽生	正衡监理		
李晓燕	正衡监理		