

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第十六次 监理会议 纪要

(升压站)

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年六月十六日

时间：2017-06-16

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

220kV 正泰变每周例会电气施工汇报
(6月12日-6月18日)

目前工程施工进度：

- 1、 保护屏组立完成 100%；
- 2、 滤波装置设备安装完成 100 %；
- 3、 GIS 安装完成 95%；
- 4、 35kV 开关柜安装完成 95%；
- 5、 二次电缆敷设 100%；
- 6、 主变安装已完成 100%；
- 7、 SVG 安装已成 95%；
- 8、 二次电缆配线已完成 95%；
- 9、 全所高压试验已完成 90%；

下周工程施工安排：(6月19日-6月25日)

- 1、 GIS 安装调试；；
- 2、 主变安装试验；
- 3、 SVG 安装调试；
- 4、 一次电缆敷设及电缆头制作；
- 5、 二次电缆配线；
- 6、 整站保护调试；
- 7、 全站保护调式；
- 8、 全站防腐处理；
- 9、 三级自检验收；

三、需要协调解决问题

安装至今该有存在的问题，需协调解决，否则将影响施工进度：

- 1、通信通道打通时间需要确认。
- 2、PMU 少一套。

四、资料方面：

资料方面要求你单位要赶快完成，需要业主、监理签字的文件尽快上报签字盖章，需要送检的材料，设备进场的出厂合格证及出厂报告及时上报监理审查，6月18号资料上报质检站验收检查。

五、安全文明施工情况汇报

- 1、雨天施工现场要做好安全防护工作。

- 2、对已通电的设备要求做好警示标示。
- 3、现场安装完成的设备、电缆等成品，做好保护工作
- 4、下雨天临时用电要严格按照规范执行。
- 5、早上的安全教育要落实到位，要求施工单位严格执行。

六、监理单位对现场施工质量及要求

七、建设单位的总结及下周计划要求

- 1、现场的电缆已全部敷设完成，电缆沟盖板部分要尽快覆盖。
- 2、现场设备仪器的调试工作要加快进度。
- 3、设备的标签要赶快制作完成。
- 4、现场的一些调试的设备，近期赶快安排人员进场对设备进行调试并做好调试报告。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：衢州光明电力工程有限公司（升压站电气）

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-06-16

衢州杭泰柯城 160 MW 光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017 年 6 月 16 日

姓名	单位	职务	电话
田书	正泰		
张洪	正泰		
唐文	光明		
徐强生			
程中和	正衡监理		
谭绪宝	正衡监理		
郭俊兴	正衡监理		
李昭良	正衡监理		