

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第
十
四
次
监
理
会
议



常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年五月二十九日

时间：2017-05-29

地点：施工现场会议室

会议主持人：郭俊兴

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、本周完成情况

1、主控楼完成情况：本周实际完成：1、外墙油漆完成 90%。2、门框安装完成。

2、配电楼完成情况：

3、综合完成情况：1、内外墙粉刷完成，2、外墙油漆制作完成 90%。3、一、二层瓷砖完成 70%。4、二层卫生间防水完成 50%。

4、SVG 完成情况：本周实际完成：

5、消防水池及泵房：1、外墙油漆制作完成 90%。2、室内土方回填夯实。

6、站区接地极室外排水管道安装完成 90%

7、门卫室主体砌筑完成。

二、下周工作计划

1、主控楼：1、外墙油漆完成。2、二层卫生间防水制作及贴瓷砖。3、外架拆除完成。4、屋面保温防水层砼浇筑。

2、2、配电楼：1、楼梯粉刷油漆制作完成。2、屋面保温防水层砼浇筑。

3、SVG1、室内灯具安装完成。

4、消防水池 1、室内粉刷完成。2、铝合金门窗安装完成。3、室内刮腻子。

5、站区接地焊接及室外排水管道安装完成。

6、综合楼 1、外墙油漆制作完成。2、二层卫生间防水制作及贴瓷砖。3、外架拆除完成。4、屋面保温防水层砼浇筑。

7、门卫室地面土方回填夯实及浇筑完成。

8、SVG 室外设备基础围栏完成。

9、北侧围墙基础开挖及垫层浇筑。

10、配电楼南侧、主控楼南侧道路路基及垫层浇筑。

三、需要协调解决问题

无

四、资料方面：

资料方面要求德京施工单位对进场材料的出厂合格证明，现场需要报审的材料，赶快报审报验。

五、安全文明施工情况回报

- 1、门厅脚手架拆除高空作业，做好安全施工措施。
- 2、现场临时用电，按时检查是否有漏电或破损的现象。
- 3、早晨对施工人员的安全技术教育要求严格落实，时刻提醒施工人员安全施工的重要性。
- 4、升压站电气设安装，要求施工对电设备，做好安全警示标牌、拉设防护线等安全措施。
- 5、对大型机械吊装设备现场施工人员要注意施工安全。

六、监理单位对现场施工质量及要求

- 1、现场施工工作面比较混乱，注意安全文明施工。
- 2、主控楼、配电楼、综合楼缺失，损坏的部位赶快安排人员进行修补。
- 3、屋面的防水施工要严格控制施工质量，防止后期屋面漏水。
- 4、厂区内的模板、设备包装纸箱、垃圾杂物，安排人员赶快清理。

七、建设单位的总结及下周计划要求

- 1、计划6月15号电力质检站进场检查验收，要求施工单位抓紧时间把剩下的任务完成，厂区路基要赶快开挖，安排人员进行施工、厂内多余土方尽快安排人员清理。
- 2、围墙柱子浇筑要跟上施工进度，浇筑和模板要形成一个循环的模式。
- 3、综合楼窗户玻璃要赶快安装，室内的垃圾杂物赶快安排人员清理。
- 4、主控楼窗户、门、飘窗，赶快做完。
- 5、屋面防水进行浇筑，室内配电箱、开关、插座安排人员进行安装。
- 6、配电楼门厅的围栏赶快安装完成。
- 7、主控楼室外楼梯材料赶快确定，安排人员进行施工。
- 8、厂区的污水处理要尽快做完。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司（升压站土建）

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-05-29

衢州杭泰柯城 160 MW 光伏发电项目

会议签到表

时间：2017年5月29日

姓名	单位	职务	电话
田伟东	正泰		
周立新	正泰		
孙文光	正泰		
张洪生	正泰		
柳显华	模板		
陈云飞	泥工		
朱泽海	施工员		
朱祥祥	钢筋工		
郑建芳	水电工		
沈碧明	油漆		
余立凡	三者		
王成江	德意		
邵群立	正泰		
郭俊兴	正衡监理		
李顺清	正衡监理		