

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第十次 监理 会议 纪要

(升压站)

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年四月七日

时间：2017-04-07

地点：施工现场会议室

会议主持人：申景鹏

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、主控楼完成情况：

 上周计划 1、一层钢丝铺设及粉刷完成

 2、一层继保室等回填及垫层浇筑钢筋绑扎完成

 本周实际完成 1、一层钢丝铺设及粉刷完成

 2、一层继保室等回填及垫层浇筑钢筋绑扎、地坪砼浇筑完成

 3、外墙钢丝铺设完成、粉刷完成 20%

2、配电楼完成情况：

 上周计划 1、一层设备基础沟道砌筑及槽钢焊接、模板安装。

 2、二层粉刷完成。

 3、二层顶板油漆制作完成。

 本周实际完成 1、一次设备基础沟道砌筑及槽钢焊接模板安装及砼浇筑 50%。

 2、二层内墙粉刷完成。

3、综合楼完成情况

 无施工计划安排。

4、SVG 完成情况

 上周计划 1、SVG 室内基础槽钢焊接模板安装完成。

 2、墙体砌筑完成。

 3、挑板模板、钢筋安装及砼浇筑完成。

 本周实际完成 1、墙体砌筑完成 30%。

 2、挑板模板钢筋，砼浇筑完成 50%

5、消防水池及泵房

 上周计划 1、消防水池一层板钢筋模板安装及砼浇筑。

 本周实际完成 1、消防水池一层板钢筋绑扎、模板安装完成。

6、事故油池完成情况

 无施工计划安排。

7、滤波装置

 上周计划 1、围栏模板安装砼浇筑完成。

 本周实际完成 1、围栏模板安装砼浇筑完成。

8、室外基础电缆沟 1、室外电缆沟完成 50%。

二、下周的工作计划

1、主控楼下周计划完成情况

 (1) 一层地坪浇筑完成。(2) 二层腻子粉刮一遍。(3) 屋面防水制作。

2、配电楼下周计划完成情况：

 (1) 一层设备地面砼浇筑及内墙粉刷完成。(2) 二层腻子粉刮一遍 (3) 屋面防水制作。

3、SVG 下周计划完成情况

(1) 室内设备基础槽钢焊接模板安装完成 (2) 墙体砌筑完成 (3) 跳板模板、钢筋安装及浇筑完成。

4、消防水池及泵房下周完成计划

(1) 消防水池一层板水电预埋及砼浇筑。

5、主变基础

(1) 油坑土方回填完成。

6、滤波装置下周计划

(1) 土方回填完成。

7、室外电缆沟浇筑垫层及沟壁砌筑完成。

8、升压站厂区接地焊接及室外排水管道安装。

9、综合楼二层墙体粉刷完成。

三、需要协调解决问题

暂无

四、资料方面：

资料方面要求施工单位要提前完成，在后期的检查工作较早发现问题，及时修改，前期缺失的资料要尽快补齐，监理单位要及时核查资料。

五、安全文明施工情况汇报

1、高空作业要求施工单位做好防护措施，保证安全文明施工。

2、厂区内的用电要严格按照用电规范要求使用，施工临时用电乱扯乱拉的电线用完后要及时拆掉。

3、施工人员进场施工必须要佩戴安全帽。

六、监理单位对现场施工质量及要求

1、SVG 女儿墙浇筑室时出现胀模现象，要求后期的施工多注意施工工艺。

2、消防水池及水泵房在巡查过程有部分部位发现遗漏 2 根预埋管道。

3、消防水池及水泵房在模板安装过程中发现垂直度过大。

4、在赶施工进度的同时要保证施工质量。

七、建设单位的总结及下周计划要求

1、上周计划施工与本周实际进度计划严重滞后，人员、机械、材料未能做出合理的安排，在后期的施工过程中如影响电气设备安装，我建设单位要有相应的处罚措施。

2、室外电缆沟前期计划用砖砌筑，因施工进度改为混凝土浇筑。

3、SVG 室墙体砌筑要尽快完成。

4、油漆材料计划星期六，涂料要求尽快进场。

5、配电楼二层要求粉刷尽快完成。

6、室外设备基础尽快完成回填。

7、主控楼墙体缺少的部分，未粉刷完成部分要求尽快补齐。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-04-07

衢州杭泰柯城 160 MW 光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017 年 9 月 7 日

姓名	单位	职务	电话
田永书	正泰		
田永书	正泰		
张江	正泰		
孙永	正泰		
余泽芳	德昂		
柳显贵			
朱辉辉			
孙锦	德昂		
欧阳杰	德昂集团		
陈松	正衡		
林强	正衡		
张文学	正衡		
孙和平	正衡		
申景鹏	正衡		
李恒德	正衡		