

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

第十次 监理 会议 纪要

(光伏区)

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监理项目部

二零一七年四月七日

时间：2017-04-07

地点：施工现场会议室

会议主持人：申景鹏

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

中易建设有限公司

1、钻孔班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 3 月 31	光伏区桩基钻孔	265
2017 年 4 月 1	光伏区桩基钻孔	153
2017 年 4 月 2	光伏区桩基钻孔	110
2017 年 4 月 3	光伏区桩基钻孔	233
2017 年 4 月 4	光伏区桩基钻孔	160
2017 年 4 月 5	光伏区桩基钻孔	180
2017 年 4 月 6	光伏区桩基钻孔	190
共计	1300	

2 浇筑班组：

时间	施工名称	数量
2017 年 3 月 31	光伏区桩基浇筑	124
2017 年 3 月 1	光伏区桩基浇筑	204
2017 年 3 月 2	光伏区桩基浇筑	234
2017 年 3 月 3	光伏区桩基浇筑	186
2017 年 3 月 4	光伏区桩基浇筑	320
2017 年 3 月 5	光伏区桩基浇筑	244
2017 年 3 月 6	光伏区桩基浇筑	192
共计	1504	

二、下周的工作计划

1、钻孔班组计划完成 1800。

2、浇筑班组计划完成 1800。

3、支架班组计划完成量 1 兆瓦

三、 鲲鹏建设集团有限公司本周无计划安排

四、需要协调解决问题

1、我们区域放点已完成需要解决放点区域。

2、山上的垃圾要求清理。

五、资料方面：

中易建设有限公司：前期资料送电子版到监理部审查。

鲲鹏建设集团有限公司：目前无任何资料。

六、安全文明施工情况汇报

- 1、这几天有雨，雨天施工做好安全措施。
- 2、现场进料车辆道路湿滑注意安全行驶。
- 3、支架安装施工人员必须要佩戴安全帽，防止支架掉落砸伤。
- 4、施工临时用电，搅拌机设备用电做好安全防护措施。

七、监理单位对现场施工质量及要求

- 1、立柱安装过程中混凝土桩头裂开。
- 2、现场发现安装工人用铁锤敲击立柱底盘易造成底盘变形和漆膜脱离。
- 3、以后安装预埋件过程中要求螺栓垂直安装，防止出现倒八字型螺栓。

八、建设单位的总结及下周计划要求

- 1、升压站北 15MW 光伏区总体完成桩基 3000 根。
- 2、监理单位要在现场严格巡视检查，及时发现现场质量问题及时整改。
- 3、支架、组件要求有专人负责，领取材料时建设单位、施工单位要同时到现场并要求施工单位拿盖有项目章的领料单。
- 4、要求中易公司在 20 天之内完成 10MW 支架安装，在人员方面要求施工单位合理做计划安排。
- 5、要求鲲鹏建设集团有限公司在 20 天之内完成 5MW 支架安装。
- 6、支架、组件进场要求施工单位进行核查、统计发现质量问题及时想建设单位汇报确认，安装过程中损坏的支架、组件由施工单位自行承担。
- 7、混凝土混合强度要控制到位，人员方面要求各单位合理安排加快施工进度。

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中易建设有限公司

施工单位：鲲鹏建设集团有限公司

衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017-04-07

衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

会议签到表

时间: 2017 年 4 月 7 日

姓名	单位	职务	电话
田书	正泰		
田书	正泰		
张训	正泰		
郭树三	中易		
徐峰	中易		
胡焕保			
陈水	正衡		
方书	正衡		
张冬荣	正衡		
程百平	正衡		
程书鹏	正衡		
李顺德	正衡		