

正泰新能源柯城 160MW 光伏生态公园工程

第 四 次 监 理 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司

二零一七年一月十三日



时间：2017-01-13

地点：施工现场会议室

会议主持人：朱建设

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：

1、主控楼完成情况：

主控楼二层模板安装、钢筋绑扎完成

主控楼一层柱二层梁板砼浇筑完成

主控楼二层钢管脚手架搭设完成

2、配电楼完成情况：

配电楼二层钢筋绑扎、模板安装完成

配电楼二层钢管脚手架搭设完成 20%

3、综合楼完成情况

综合楼二层脚手架搭设完成

综合楼屋面梁楼板模板、钢筋、水电、接地安装完成

二、下周的工作计划

1、主控楼下周计划完成情况

主控楼 1 月 14 至 15 号屋面层梁楼板模板安装

主控楼 1 月 16 号屋面层梁楼板安装及钢筋绑扎

主控楼 1 月 17 号屋面层楼板模板安装及水电预埋

主控楼 1 月 18 号屋面层梁楼板砼浇筑

2 、配电楼下周计划完成情况：

配电楼 1 月 14 至 15 号二层至屋面层钢管脚手架搭设

配电楼 1 月 16 号二层钢管脚手架搭设至屋面模板安装

配电楼 1 月 17 号三层屋面模板安装

配电楼 1 月 18 号三层屋面模板安装

配电楼 1 月 19 号屋面模板安装及钢筋绑扎

配电楼 1 月 20 号屋面模板安装及钢筋绑扎、水电预埋

配电楼 1 月 21 号屋面砼浇筑

3 、综合楼下周计划完成情况：

综合楼 1 月 14 号屋面层梁板砼浇筑

三 、需要协调解决问题

暂无

四 、施工现场土建存在的问题：

(1) 监理张兵:

主控楼 1 月 10 号浇筑的基础承台模板出现胀模现象

主控楼的楼梯必须加强处理松散的混凝土

配电楼 AB/12 处的楼梯浇筑时模板加固不牢固，

针对以上问题做好整改，注意施工工程质量生产及文明施工

(2) 监理朱建设：

1、上周应下雨主控楼预计 13 号二层屋面脚手架，钢筋绑扎工程进度稍微有一点滞后， 配电楼预计 13 号二层屋面脚手架搭建及钢筋绑扎进度有一点滞后(本周 11-12 号二天 下雨)

综合楼按计划进度完成。

2、上周会议纪要中提出的质量问题；

本周经监理现场复查，施工单位已整改完成

3 要求施工单位对现场质量方面加强管理力度。

五、资料方面：

业主周总：资料方面要求施工方尽快完成提交，

业主郭总：资料要求尽快上报监理单位报审报验，下发的监理通知单尽快回复

六、安全文明施工情况汇报

个别施工人员未正确佩戴安全帽

拆卸下来的模板要及时清理，模板上有钉子

高空业外围的防护围栏要及时搭建，在后期的施工当中高空作业要求围挡，

七、建设单位的总结及要求

1、图纸的变更和补充比较多，要求施工单位施工人员认真熟悉掌握图纸，按图施工。

2、每套图纸变更出现的问题，要总结出来提交设计院进行修改。

3、配电楼的消防报警预埋管未预埋，要求施工方在施工当中按图施工。

4、施工过程中下雨要求做好防雨措施，高空施工中做出腰杆防护

5、照明线路的接线盒需要报纸或者泥沙堵一下，方便后期的施工

6、综合楼照明未按图纸施工，在后期的施工在要按图纸施工

7、在配电楼接地要预留出后期施工的接地搭接

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园项目监理部

2017-1-13

正泰新能源衢州160MW光伏生态园

会议签到表

时间: 2017年1月13日

姓名	单位	职务	电话
周少	浙江东	项目经理	
王明平	浙江东	项目经理	
张洪	()	项目经理	
曹平东	-	项目经理	
林锦	德东		
陈鹏飞	德东	现场施工员	
叶文斌	德东集团	现场负责人	15860701360
朱建强	正衡监理		
王项	正衡监理		
李作强	正衡监理		