

正泰新能源柯城 160MW
光伏生态公园工程

进
度
质
量
专
题
协
调
会
议
纪
要

常州正衡电力工程监理有限公司

二零一七年二月十二日



时间：2017-02-12，下午 14 点

地点：施工现场会议室

会议主持人：田昌权

参加会议单位及人员：详见会议签到表

会议内容

一、建设单位对年后施工要求

- 1、制定施工计划合理安排施工，在人员、现场所需的材料都要有计划进行
- 2、施工计划的制定需要细致化，要有准确的时间节点，在 2 月 13 号中午之前做出施工计划
- 3、主控楼，综合楼回填要拿出施工方案，土方的回填、土方的压实要有计划进行，确保施工质量，防止下沉。
- 4、墙体的砌砖、门厅、窗户、要尽快联系厂家有计划进行落实。
- 5、配电楼二层脚手架增加人力加快拆卸，给木工，钢筋各班组创造作业面，保障各班组施工形成连续性，
- 6、场内的接地，电缆沟、需要预埋件，预留线缆管道要提前做好计划，为不影响后期的施工要一次性完成，避免重复开挖，开槽
- 7、砖块的养护时间就需要 20 天左右，要尽快联系厂家，保证砖砂石料提前进场时间，要有合理的计划，保证后期不影响施工进度。
- 8、水泵房、蓄水池尽快开始施工，做好与其他建筑单体同步进行施工，避免各班组产生窝工，
- 9、搅拌机要支设在围墙外面，为后期的不影响其他设备施工，提前确定综合楼、主控楼、配电楼门窗框的生产厂家及提前生产订货，做好后期所报审的资料
- 10、场内所需的避雷针要下单订货落实（做好进场材料的报审报验）
- 11、在资料方面要求施工单位与监理单位做好对接，要保证资料与实际进度同步

二、需要协调解决问题

蓄水池，水泵房，电缆沟图纸尽快下发到施工单位

三、监理部门的意见或要求：

1、在搅拌机支设方面建议搭设施工工棚

2、在安全方面要尽快进入正轨，施工人员进入施工现场必须要佩戴安全帽，确保安全文明施工。

3 做好砂石料，水泥，‘砖块’尽早进场并及时送往实验室复检，砌筑砂浆，墙体抹灰砂浆配合比工作。,

4 综合楼，主控楼，配电楼，窗户，防盗门，消防门及室内普通门在采购之前建设单位要实地考察同意后才能采购进货。

5、全场避雷接地带合同不明确，需要业主指定施工单位

6、落实好各个班组的进场工作

建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：德京集团股份有限公司

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园项目监理部

2017-02-12

柯城项目进度计划

会议签到表

2017年2月12日