

第一次工地会议 会议纪要

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号: GFFD-001

签发: 卢洪彦

会议地点	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部	会议时间	2016、10、26
会议主持人	江苏爱康能源工程技术股份有限公司业主项目部经理张阳		
会议主题: 对工程开工前的准备工作进行检查指导, 对今后施工标准和目标进行交底和明确, 还对工程的进度目标进行了交底。			
会议内容: 1、确定各方单位项目管理及技术负责人, 便于以后施工过程中更好的沟通。 2、本项目必须在2017年3月30日具备并网送电。 3、施工单位做好施工准备, 我方材料到场情况下保证施工进度。 4、施工过程中各质量问题严格按照施工图纸及规范要求进行施工, 保质保量的同时并保证资料与施工进度同步, 并及时报监理验收。 5、施工当中做好各项安全技术交底, 避免工人发生冲突。 6、临时用电需规范, 工程中含隐蔽工程的必须报验, 验收并留有影像资料。 7、开工前要落实施工单位准备材料及施工各节点落实情况。 8、施工单位在开工前提供相关的开工前资料(施工组织设计、强制性施工条文、施工进度表、各项应急预案、质量通病防治措施、项目管理措施、项目质量验评划分表等)。 9、监理例会定于每周五上午十点准时召开, 主要针对工程质量、安全、进度及需协调事宜, 并将上周会议所提出的问题作出整改, 并报监理验收闭环。 10、施工单位必须将上周完成工程量、下周工作计划详细安排并在开会前准备好。 11、施工现场禁止吸烟。佩戴安全帽、登高作业佩戴安全带。 12、现场安全文明施工、三级安全教育交底。 13、隐蔽工程提前24小时报监理项目部, 验收合格后进入下道工序施工, 提出质量问题必须在指定时间内整改到位, 私自隐蔽我方不予签字。 14、, 每天上班前, 各班组组织召开简短会议、落实施工内容及施工作业面, 并将施工内容人员数量报至监理项目部。 15、保证施工进度时在严格把控施工质量, 不能一味的赶进度而忽略质量。 16、施工技术资料要与施工进度同步, 资料要真实齐全。			
上次会议问题落实情况:			

主送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 项目部监理项目部	发文时间	2016. 10. 26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理例会会议签到表

时间: 2016年10月24日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张 阳	爱康			
洪 亮	常州正衡			
郭兰红	中南建设			
陈 建	中南建设			
陈 建	中南建设			
周天龙	中南建设			
周 虹	正衡监理			
王绍远	爱康			
顾 成	爱康			
周 彬	爱康			
顾 伟	爱康			
顾 宇	正衡监理			
李 强	正衡监理			