

进度专题会议纪要

编号: GFFD-010

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

签发: 卢洪彦

会议地点	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部	会议时间	2016. 12. 14
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司李金梁		

会议主题:

工程进度 (附带质量、安全)

会议内容:

- 1、根据这几天的工作量, 施工单位完成量与所报计划不符合, 属于严重滞后, 支架组装与所报计划差几个大棚的量, 但组件完成远远滞后, 每天完成量才3个, 希望贵公司合理增加施工人员, 业主同意缓期2天考核施工单位, 贵公司要抓紧速度施工, 施工过程中要保质保量更重要的是保证施工人员的安全。
- 2、为了把组件破损率降到最低, 二次倒运时, 装载机侧立面做好防护措施如加防护棉等。
- 3、目前支架组装少配件的现象还在出现, 希望贵公司严格把控; 底梁焊接也出现不到位, 用钢筋叠罗汉, 尤其15单元严重, 做返工处理; 西区组件完成后要自查, 尤其螺丝是否紧固, 避免风大把组件吹散, 有一个大棚较为严重, 做返工处理。新进施工人员必须交底明确并留记录。以上问题返工处理大棚, 业主、监理随时督促监督整改闭环。
- 4、由于南区装基础定位图没有明确, 6米桩与2.5米桩的具体问题, 但根据前期打桩的经验, 沟渠6m, 其余2.5米, 但南区沟渠回填土的位置也要打6米的桩。
- 5、鸡场南侧清平等业主回复后再施工。
- 6、施工单位提出桩要供应及时, 避免影响整体工期。
- 7、南区施工入口处放置安全标语标牌, 一天的整改时间。
- 8、再次声明, 斜梁不允许当过沟渠的桥, 如在出现, 将对贵公司相应的处罚。
- 9、浇筑完成后的逆变箱变基础, 保温措施要到位, 覆盖毛毡要全面。

上次会议问题落实情况

主送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目业主项目部	收件人	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目施工项目部
抄送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部监理项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部监理项目部	发文时间	2016. 12. 14

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

时间：2016年12月14日

姓名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
郭兰红	中南建设			
周天龙	中南建设			
施海林	中南建设			
孙伟华	中南建设			
张同凤	爱康			
王绍远	爱康			
顾成龙	爱康			
周静	爱康			
李金梁	正衡监理			
邹成军	正衡监理			