

第十一次工地例会 会议纪要

编号: GFFD-011

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

签发: 卢洪彦

会议地点	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部	会议时间	2016、12、16
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司李金梁		
会议主题: 工程进度、质量、安全)			
会议内容: 上周完成情况: 1、桩基工程打桩完成 124 个大棚 (一共完成约 874 个大棚)。 2、底梁安装完成 210 个大棚 (一共安装完成 580 个大棚)。 3、连接件及底梁固定焊接完成 210 个大棚; (一共安装完成约 480 个大棚) 4、支架安装完成 123 个大棚 (一共安装完成约 310 个大棚)。 5、组件安装一个完成 33 个大棚; (一共安装完成约 62 个大棚) 6、箱变、逆变基础打桩完成 7 个; (一共安装完成约 26 个大棚) 7、北侧新增加全区域场地清平及平整完毕; 8、大棚之间接地扁铁安装完成约 180 套; 9、4 平方电缆敷设完成 100 个大棚 (一共安装完成约 250 个大棚) 10、汇流箱安装完成 85 套; 下周计划: 1、桩基工程打桩完成 180 个大棚; (在甲供材预制管桩能及时供应的前提下) 2、底梁安装及焊接完成 210 个大棚; 3、连接件及底梁固定焊接完成 210 个大棚; 4、组件安装完成 200 个大棚; 5、支架安装完成 210 个大棚; 6、箱变、逆变基础施工完成 7 个; 7、4 平方电缆敷设完成 210 个大棚; 8、汇流箱安装完成 100 套、; 9、大棚之间接地扁安装完成约 160 套; 10、道路两侧的接地沟及电缆沟开挖 (需图纸下发) 总结: 1、根据上周完成情况与所报计划, 属于滞后阶段, 希望施工单位合理增加人员, 把工程完成量提上来, 在赶工期的同时保质保量更保质施工人员的安全。 2、下周一施工单位把桩基数量统计下上报业主, 便于业主及时沟通桩厂家, 把后续桩问题全部到位。 3、施工单位统计下施工现场 4x52 的材料, 能组装多少大棚, 如果不成套缺料及时联系业主, 便于业主与厂家沟通。 4、施工单位提出电气图纸不全, 造成南区不方便施工, 10#-12# 单元大棚变更图纸未到, 也不能施工。业主回复, 下午与设计人员联系, 督促设计院及时下发图纸。 5、施工单位提出 28# 大棚两侧是沟渠, 造成物料无法运输, 希望回填部分沟渠。业主回复: 可以, 但后续如果需通水, 要挖开。			

- 6、 业主及监理下发的施工现场质量问题要及时整改闭环。新进施工班组要及时进行技术、安全交底。
- 7、 业主暂定桩全部到货一周左后，支架在本月25号左右。
- 8、 施工单位提出，需尽快解决原支架横梁材料混淆事宜。
- 9、 施工单位提出，场区最东侧19#-20#单元因沟渠宽度较大，要部分回填才便于施工。回复采用推土机在地表推土回填，产生的机械台班进行统计或测算大概回填土方量予以费用补偿。

上次会议问题落实情况

主送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 项目部监理项目部	发文时间	2016-12-16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理例会会议签到表

时间: 2016年12月16日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
郭兰红	中南建设			
周天龙	中南建设			
王军	中南建设			
周松	中南建设			
周松	爱康			
王绍远	爱康			
顾成龙	爱康			
张 阳	爱康			
李金荣	正衡监理			
张 宇	正衡监理			
顾迎高	正衡监理			
李 云	正衡监理			