

第 15 次工地会议 会 议 纪 要

编号: GFFD-015

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

签发: 卢洪彦

会议地点	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部	会议时间	2017、01、13
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司李金梁		
会议主题: 春节期间部署安排			
会议内容: 上周完成情况: 1、桩基工程因无桩供应处于停工状态 2、链接件及底梁固定焊接完成26个大棚（一共完成约827个大棚） 3、支架完成62个大棚（一共完成约670个大棚） 4、组件安装完成46个大棚（一共完成约255个大棚） 5、箱变、逆变基础全部浇筑完成 6、接地扁铁施工完成约3000米 7、4平方电缆敷设完成60个大棚（一共完成约620个大棚） 8、汇流箱共完成20套（一共完成约303套） 下周计划: 春节假期，下周不做计划安排。 施工方提出: 1. 图纸施工暂时按最新版电子图为准，每次下发的图纸尽量用书面通知、或者哪怕是口头通知、或加微信群告知。 2. 如果最新版图纸已近期上期下发的图纸出现变更的情况，建议设计在发邮件时进行说明那些地方进行了变动或在图纸中进行醒目标注。 3. 因原地块变更导致部分的工程量、包括因甲供材料和实际施工困难导致的工程量，需要尽快进行现场确认。 4. 我方建议业主方年前尽快明确桩是否进场，包括明年年后管桩尽快到场，方便我单位施工安排。 5. 我方建议业主单位针对大棚设计方案再次与设计进行洽商，优化设计方案。因为施工完成后的大棚有的桩头露出地表 40-50CM，造成薄膜不好埋土。 总结 1、由于临近年关，现场材料要合理归类及清点，电缆可以记号笔标记。 2、施工场地卫生要清理完毕，春节期间留守人员以上报方案执行，做好春节期间物料保管，年后复工要提前做好准备工作。 3、人员离场前，查看箱变门是否落锁避免少配件，配电箱是否落锁，断电。 4、以后日报，上报机械、施工人数要实际，如果现场人员多，但施工人数少，写施工人员，备注未施工人员或机械。业主查看施工人员考勤表，来管控施工人员。 5、工程量问题需三方现场共同确认并留记录。 6、项目定于 2017 年 01 月 15 号，现场施工人员全部撤离，施工人员撤离前落实工资问题等。2017 年 01 月 21 号下发工程暂停令，管理人员撤离。年后复工定于			

2017 年 02 月 12 号，如果提前施工，管理人员要提前到达项目。

上次会议问题落实情况

主送单位	尤棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	尤棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部施工项目部		
发文单位	尤棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站 项目部监理项目部	发文时间	2017、01、13

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



