

会议纪要

编号: GFD-016

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

签发: 李金梁

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017/2/17
会议主持人	李金梁		
会议主题: 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况: 落实到位			
本次会议内容: 上周完成情况: 1、年后复工的准备工作及年前完成的大棚支架进行修整 2、链接件及底梁固定焊接完成 6 个大棚 (共完成 844 个大棚) 3、支架安装完成 6 个大棚(共完成 695 个大棚) 4、对年前完成的大棚组件进行检查修整 5、开挖 43#接地沟槽及 38#-39#单元接地电缆沟槽 6、4 平方电缆敷设完成 10 个大棚 (共完成 630 个大棚) 下周计划 1、链接件及底梁固定焊接完成 100 个大棚 2、支架安装完成 100 个大棚 3、4 平方电缆敷设完成 100 个大棚 4、汇流箱安装完成 50 套 5、做好年后复工的现场安全、质量工程对发现的问题及时整改 6、做好现场施工人员登记及三级教育包括相关的安全技术交底工作 施工单位提出 1、顶管施工的长度确认及认价 回复: 现场可以确认施工长度, 具体价格由商务商谈, 要求中南商务人员进场, 确定年前的工程量及顶管工程量, 准备相关资料做补充协议 总结: 1、春节结束, 新进施工人员进行三级教育及技术交底、做好考勤等资料备案。 2、接到通知, 施工现场组件不予施工, 等待政府验收完支架, 方可进入下道工序施工。 3、针对大棚支架组装、接地电缆、顶管施工等主要工序进行倒排计划, 控制在 40 天之内。 4、对年前已完成的支架、组件全面检查, 发现问题立即解决, 年后大棚安装争取成套组装, 避免风季到来造成大棚倾斜, 组件吹散情况。			

- 5、资料员已到位，严格参照质量监督检查典型大纲整理资料，确保工程资料与工程同步。
- 6、现场机械做好入场台账上报监理备份。
- 7、电缆敷设要控制余量，便于业主对账，电缆敷设记录继续填写。
- 8、管桩问题查找原始物料单，查明具体原因后，桩机撤离现场前最后一个大棚必须打掉，否则后续问题自行承担，装机容量不可变。
- 9、年前做好的工程洽商单改成工程量确认单，并且希望中南外交人员到达现场，与业主共同配合做好政府验收工作。
- 10、由于中南物资员调离，郭经理暂时替代。

主送单位	中南建工设备安装有限公司	
抄送单位	无棣爱康电力开发有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017/2/17

注会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



监理例会会议签到表

时间: 2017年2月17日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
郭兰红	中南建设			
胡军	中南建设			
刘州永	中南建设			
张个	爱康			
周静	爱康			
王绍云	爱康			
顾成龙	爱康			
李云	正衡监理			
隋迎高	正衡监理			
张向宇	正衡监理			
李金梁	正衡监理			