

会议纪要

编号: 017

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

签发: 李金梁

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017/2/21
会议主持人	业主张阳张经理		
会议主题: 工程质量			
上次会议问题落实情况: 落实到位			
本次会议内容: 1、春节结束后已开工近两周, 总体情况良好, 但大棚支架质量不是很好, 由于紧固不到位造成大棚支架倾斜, 施工单位及时处理 2、现场加强巡视检查杜绝施工现场安全帽, 安全带佩戴不规范现象, 加强施工人员的安全、质量技术交底 3、分工明确, 责任到人, 监理贾迎高负责资料, 兰海宇、李云负责现场的质量、安全, 李金梁负责全部现场的质量、安全及复查整改问题。 4、现场物料管控不完善, 施工现场遗落配件较严重, 加强施工人员的保管意识。 5、全部施工人员进行三级教育, 考勤并每周五复印一份上报监理及业主 6、逆变到箱变的电缆压接, 做好扭矩标识 7、施工入口处, 安全标语标牌损坏的从新整理到位 8、现场遗留质量问题在本月 26 号整改完毕, 通知监理及业主共同查看 9、关于大棚验收问题, 希望郭经理高度重视, 及时回馈公司本周 5 解决, 避免后续大量工人没有工作面。 10、电缆敷设时要做好不同电缆之间的间距。			
主送单位	中南建工设备安装有限公司		
抄送单位	无棣爱康电力开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文日期	2017/2/21

注会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



监理例会会议签到表

时间 2017 年 2 月 21 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
郭兰仁	中南建设			
王 强	中南建设			
刘 松	中南建设			
张 阳	爱康			
王绍远	爱康			
周 静	爱康			
顾成龙	爱康			
李 云	正衡监理			
高 阳	正衡监理			
张 宇	正衡监理			
李金梁	正衡监理			