

会议纪要



工程名称: 无棣县西小王镇 60MW 农光互补集中式光伏发电项目

会议地点	升压站二楼会议室	会议时间	2017年6月9日
会议主持人	齐涛		
会议主题:	进度、质量、安全、资料		
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容:	<p>齐经理:</p> <ol style="list-style-type: none">1、工程进度要确保 6 月 30 日并网发电。2、关键线路上的要抓紧施工, 不能因此而影响工期。3、不能光抢工期, 忽视工程质量, 如发现施工质量问题, 一次, 二次是书面警告, 第三次就是罚款处理。4、特殊工种必须持证上岗5、升压站电缆沟要抓紧施工, 构架, 支架施工须要 5 天时间6、临时用电比较乱, 请施工单位理顺一下, 不用的电源线剪掉, 注意安全用电。 <p>施工单位汇报进展情况及施工计划:</p> <p>东力土建部分:</p> <ol style="list-style-type: none">1、2017 年 6 月 12 日 GIS 架构基础完成;2、2017 年 6 月 12 日站区电缆沟开挖施工完成;3、2017 年 6 月 15 日站区事故油池施工完成; <p>电气部分:</p> <ol style="list-style-type: none">1、35KV 配电室 (一次电缆 6 月 13 日进场施工);2、站区二次电缆已进场, 进度土建方面影响, 后续设备调试及试验预计于 2017 年 6 月 17 日完成;3、对端间隔改造设备预计本月底进场施工 <p>滨能外线部分:</p> <ol style="list-style-type: none">1、顶管施工完成 80%, 相关电缆井点土建施工、电缆敷设及调试预计于 6 月 25 日施工完成。 <p>监理郭工:</p> <ol style="list-style-type: none">1, 施工前期资料如施工组织设计, 单位资质等尽快报审,2, 请施工单位每日日报在微信群里发进度, 质量, 安全等情况3, 请施工单位每周, 每月报施工进度计划,4, 请施工尽快安排资料员与监理对接,5, 要求施工单位每道施工工序必须经业主、监理验收合格后, 方可才能进行下道工序施工, 如不经验收就擅自进行下道工序施工后果自负,6, 天气炎热, 请注意安排工作时间, 做好防暑降温工作。		

总结:

关于升压站改扩建土建部分加快电缆沟, GIS 架构基础施工配合电气部分进行电缆敷设, 设备安装等工作, 同时做好相关的电气试验以及调试工作, 完善施工过程资料, 确保项目如期并网!

主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部	
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部	
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间 2017年6月9日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

