

会议纪要

工程名称：无棣县西小王镇 60MWp 农光互补集中式光伏发电项目

编号：GFFD-----002
签发：卢洪彦



会议地点	升压站二楼会议室	会议时间	2017年6月16日
会议主持人	郭光禧		
会议主题：	进度、质量、安全、资料		
上次会议问题落实情况：上次监理例会要求：每日日报、周进度计划报未落实，各施工单位资料员至今未见面。			
本次会议内容： 施工单位汇报施工进度情况及下周施工进度计划： 东力土建部分： 1、2017年6月18日完成电缆沟支架安装； 2、2017年6月19日 SVG 基础面工程完成； 3、2017年6月25日主变防火墙完成； 4、构架、支架要求业主尽快到货，我方要施工。 电气部分： 1、35KV 配电室（一次电缆6月13日进场施工）； 2、站区二次电缆已进场，进度土建方面影响，后续设备调试及试验预计于2017年6月17日完成； 3、对端间隔改造设备预计本月底进场施工 滨能外线部分： 1、顶管施工本月12日已完成100%，相关电缆井点土建正在施工中、电缆敷设及调试计划6月25日施工完成。 监理郭工： 1、施工前期资料如施工组织设计、各专项施工方案、单位资质等尽快报审， 2、再次要求施工单位每日日报在微信群里发进度，质量，安全等日报情况 3、请施工单位每周，每月报施工进度计划。 4、再次要求施工尽快安排资料员与监理对接， 5、要求施工单位每道施工工序必须经业主、监理验收合格后，方可才能进行下道工序施工，如不经验收就擅自进行下道工序施工后果自负， 6、天气炎热，请注意安排工作时间，做好防暑降温工作。 齐经理： 1、工程进度要确保6月30日并网发电。 2、再次强调关键线路上的要抓紧施工，不能因此而影响工期。 3、不能光抢工期，忽视工程质量，如发现施工质量问题，一次，二次是书面警告，第三次就是罚款处理。 4、特殊工种必须持证上岗 5、升压站构架，支架正在协调中，尽快解决。 6、要求马鞍山随经理安排装车运输，保证数量不出差错。			

7、进场之前，请先清算中南公司所做光伏区工作量。

总结：

关于升压站改扩建土建部分加快电缆沟，架构基础施工配合电气部分进行电缆敷设，设备安装等工作，同时要求电气单位做好相关的电气试验以及调试工作，完善施工过程资料，确保项目如期并网！

主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017年6月16日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

