

会议纪要



工程名称: 无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏发电项目

编号: GFFD----003
签发: 卢洪彦

会议地点	升压站二楼会议室	会议时间	2017 年 6 月 25 日
会议主持人	郭光禧		
会议主题:	进度、质量、安全、资料		
上次会议问题落实情况: 上次监理例会要求: 每日日报、周进度计划报未落实, 各施工单位资料员至今未见面。			
本次会议内容:			
施工单位汇报施工进度情况及下周施工进度计划:			
东力土建部分:			
1、本周已完成电缆沟支架安装;			
2、本周已完成 SVG 基础面工程完成;			
3、本周已完成主变压器油池基础施工;			
东力电气部分本周完成情况:			
1、二次电气完成, 开始调试。			
2、构架吊装。			
3、主变压器附件安装			
4、GIS 设备安装就位。			
滨能外线部分:			
1、电缆敷设完成			
下周计划:			
东力土建:			
1、GIS、主变压器等地回填			
2、进 2#SVG 电缆沟开挖 (通道)。			
东力电气:			
1、二次电气调试完成。			
2、一次设备安装与调试完成。			
滨能外线部分:			
请业主尽快协调停电事宜, 1×630 电缆联网			
监理郭工:			
1, 每次会议上、平时口头多次及书面要求: 施工单位: 前期资料如施工组织设计			
各专项施工方案、单位资质、管理人员资持, 进场材料报验等尽快报审,			
2, 再次要求施工单位每日日报在微信群里发进度, 质量, 安全等日报情况			
3, 请施工单位每周, 每月报施工进度计划。			
4, 再次要求施工尽快安排资料员与监理对接,			
5, 要求施工单位每道施工工序必须经业主、监理验收合格后, 方可才能进行下道工			
序施工, 如不经验收就擅自进行下道工序施工后果自负,			
6, 天气炎热, 请注意安排工作时间, 做好防暑降温工作。,			
7, 请东力土建与东力电气关于通道一段电缆沟开挖事宜, 互相沟通好开挖时间, 不			

要影响施工进度。

业主王工：

- 1、关于通道开挖事宜，都是一家，互相沟通，互不影响施工为原则。
- 2、施工资料尽快提交到监理报审，滨能下星期三要提交，其他单位尽快完成资料提交到监理。

总结：

关于升压站改扩建电气部分加快一次电气部分设备安装就位，设备安装等工作，电缆沟基础施工配合，同时要求电气单位做好相关的电气试验以及调试工作，完善施工过程资料，确保项目如期并网！

主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017 年 6 月 16 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

