

# 会议纪要



工程名称: 无棣县西小王镇 60MW 农光互补集中式光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2017年07月07日
会议主持人	郭光禧		
会议主题:	进度、质量、安全、资料		
上次会议问题落实情况: 上次监理例会要求: 每日日报、周进度计划报未落实, 各施工单位资料员至今未见面。			
本次会议内容: 施工单位汇报施工进度情况及下周施工进度计划: 曹经理: 1、进场安装支架人员 85 人, 电气人员 45 人。支架人员主要在 1 区、4 区的交叉地附近。电气人员主要在 7、8、9 区电缆线路检查; 2、有 6 台焊机, 分成了 3 组; 3、施工过程中缺少螺栓, 请业主尽快提供螺栓; 4、开挖高压电缆沟, 深度 1.2 米; 王工: 1、进场安装组件人员 150 人, 电气 47 人, 明天可能还有人员到来; 2、 3、安装地梁, 2 个发电机组, 4 个焊机, 每天安装 6-8 组; 下周计划: 王工: 1、支架安装 15.2MWP; 2、组件安装 15.2MWP。 3、电缆沟开挖与电缆敷设 15.2MWP 曹经理: 1、支架安装 180 组, 本月 25 日支架安组件还差 7 车; 装结束; 2、组件安装 180 组。 3、电缆沟开挖与电缆敷设 300M 须要解决事宜: 请业主尽快组件与螺栓进场 (本周已到组件 112 箱)。 监理郭工: 1, 现场两支队伍 (无锡、马鞍山) 进场开工; 2, 施工资料尽快落实做资料的人员, 不能再拖延;			

- 3, 要求施工单位每日日报在微信群里发进度, 质量, 安全等日报情况;
  - 4, 请施工单位每周, 每月报施工进度计划、总进度计划。
  - 5, 要求施工尽快安排资料员与监理对接;
  - 6, 根据国家安全法及业主要求, 进工地必须戴好安全帽。从明天起, 监理专查管理人员进工地是否戴好安全帽, 未戴安全帽的, 拍照管理人员罚款 100 元, 工人 50 元。业主、监理会带头进工地带好安全帽, 监理要求管理者进工地戴好安全帽, 起模范带头作用;
  - 7, 天气炎热, 请注意安排工作时间, 做好防暑降温工作, 保证施工人员身体健康;
  - 8, 施工现场施工质量不容乐观, 安装组件, 支架, 焊地梁等质量参差不齐, 存在质量问题不少。希望引起施工管理人员高度重视, 避免返工处理;
  - 9, 凡是进场施工人员必须进场技术交底, 三级安全教育, 并要有书面材料;
- 业主周工:

- 1、要求施工单位每日资料上报, 并完成资料的整理;
- 2、施工资料尽快提交到监理报审, 尽快完成资料提交到监理。

总结:

关于现场两支施工队伍, 人员多施工场面大。增加了施工管理难度, 希望大家能同心协力、克服困难, 保证按时完成并重视施工质量与安全。施工资与施工同步, 确保项目如期并网!

主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017 年 07 月 07 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

