

会议纪要

编号: GFFD-----008

签发: 卢洪彦

工程名称: 无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏发电项目

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 7 月 28 日
会议主持人	郭光禧		
会议主题: 进度、质量、安全、资料			
上次会议问题落实情况: 上次监理例会要求: 每日日报、周进度计划报未落实, 各施工单位资料员至今未见面。			
本次会议内容: 施工单位汇报施工进度情况及下周施工进度计划: 马鞍山: 1、东一区上周已全部完成 100%; 2、西二区本周支架安装全部完成 100%; 3、组件安装全部完成 100%; 4、电气部分全部完成 100%; 无锡: 1、西一区支架安装全部完成 100%; 2、组件安装全部完成 100%; 3、电气部分全部完成 100%; 4、西二区支架安装全部完成 98%; 5、组件安装全部完成 98%; 6、电气部分全部完成 98%; 下周计划: 马鞍山: 1、削缺, 整改。 无锡: 1、完成剩下支架安装。 2、完成剩下组件安装。			

3、完成剩下电气安装。

4、削缺，整改。

监理郭工：

- 1、要求施工单位削缺，整改。
- 2、施工单位应加强现场的成品保护工作，并应组织专人每天现场巡视，避免因人为原因造成成品损坏，从而影响并网。
- 3、施工单位应加强现场消防工作，组织安全巡视小组，每天现场巡视，发现存在安全隐患及时处理。
- 4、施工单位必须加快光伏区的检查消缺工作。
- 5、必须按监理发的监理通知单进行整改，整改完成，自查合格后，报监理复查。

业主龙工：

- 1、施工单位应加快完成并网前的各项准备工作，；
- 2、施工单位在保证工程进度的同时，也要加强对施工质量方面的管控；

总结：

集中各方人力及物力，完成施工资料，并网前的施工现场各项准备工作，确保顺利成功并网。

主送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目业主项目部		
抄送单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目施工项目部		
发文单位	无棣县西小王镇 60MWP 农光互补集中式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017 年 7 月 28 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。